

Bemærkninger

til

de af Hr. Ingeniør Hein vedrørende Telegrafbygningen under 4., 9. og ds. fremsendte Priser paa de af Kontrollen begærede forøgede Arbejder og Leveringer samt yderligere Tilføjelser af Kontrollen.

Post.	I. Kr.	II. Kr.
1. Betongulvene i Kælderen udføres i 4" Tykkelse i Stedet for 3" Tykkelse. Herfor forlanger Ingeniør Hein 1,200 Kr. af Kontrollen nedsat med 340 —	} Rest	860
2. Alle Gaardfaçader skures. Herfor forlanger Ingeniør Hein 900 Kr. af Kontrollen nedsat med 340 —	} Rest	560
3. Asfaltbelægningen i Gaarde og Porte udføres i 1" Tykkelse. Herfor forlanger Ingeniør Hein 330 Kr. (tiltrædes)		330
4. Kældertrapperne udføres af Granit (3 Trapper). Herfor forlanger Ingeniør Hein 400 Kr. (tiltrædes)		400
5. I Gaarddørene henlægges Granittrin. Herfor forlanger Ingeniør Hein 670 Kr. af Kontrollen nedsat med 200 —	} Rest	470
6. Lyskasserne mod Gaden afdækkes med Granitsten med Fals til Prismelys. Herfor forlanger Ingeniør Hein 1,500 Kr. af Kontrollen nedsat med 300 —	} Rest	1,200
7. Der anbringes forsænkede Fodskraberister eller Maatter ved Hovedindgangene. Herfor forlanger Ingeniør Hein 200 Kr. af Kontrollen nedsat med 100 —	} Rest	100
8. Til Betonrør og udstøbte Løfter anvendes Cement i det første Pudslag. Herfor forlanger Ingeniør Hein 1,500 Kr. (tiltrædes)		1,500
9. Betongulvene blive at stryge med et isolerende Lag, forinden der paalægges Linoleum. Herfor forlanger Ingeniør Hein 400 Kr. (udgaar)		
10. Gulvene bag Forskallingen i Tagetagen bør udstøbes i fuld Tykkelse.		
11. Væggene i Telegrafvæsenets Toiletrum beklædes med Fliser efter nærmere Forslag og Godkendelse. Herfor kan Ingeniør Hein ikke opgive nogen Pris, af Kontrollen skønnet til 4 à 6,000 Kr.		6,000
12. De 2 indvendige Trapper i Stueetagen mod Møntergade udføres af Marmor. Herfor forlanger Ingeniør Hein 3,100 Kr. (tiltrædes)		3,100
13. Hovedfaçadens Midterparti ændres i Henhold til en af Ingeniør Hein fremsendt Tegning til Godkendelse af Kontrollen. Hertil bestemt af Kontrollen 4,000 Kr.		4,000