

Til Demonteringen maa have til Raadighed et Kommando af uddannede Befalingsmænd og Konstabler fra Fæstningsartilleriregimentet eller Kystartilleriregimentet.

6. Skytset i Taarne samt Skyts og Affutager i Kaponierer kan, naar dette bliver demonteret, magasineres i de paagældende Forter og Kaponierer.

Taarnaaffutager kan kun demonteres samtidig med Taarnene.

Hvis det af særlige Grunde skulde blive nødvendigt at bortflytte Skyts og Affutager fra et enkelt Fort eller fra nogle faa Kaponierer, vil det ikke foraarsage Vanskelighed at faa saadant Skyts m. m. anbragt i de andre Forter og Kaponierer.

Idet der henvises til Skrivelse fra Hærens tekniske Korps Fortroligt K. 918 af 25. August d. A. til Krigsministeriet, skal der oplyses følgende angaaende Tiderne for de i denne Skrivelse omtalte Arbejder.

II.

1. Paa Nordfronten vil det tage ca. 2 Maaneder at demontere Taarn- og Kaponiereskyts og anbringe det i de paagældende Forter og Kaponierer.

Paa Vestfronten vil det tage ca. 1 Uge at demontere Skytset i Kaponierer — Taarne findes ikke — og anbringe dette i Kaponiererne.

Demonteringen maa udføres af Befalingsmænd og Mandskab fra henholdsvis 2den og 3die Artilleribataillon. Det kan ikke paaregnes, at Personale fra 3die Artilleribataillon kan anvendes paa Nordfronten, dels fordi dette Personal ikke er øvet i Demontering af Taarnskyts, og dels fordi Bataillonen ikke kan undvære sit Mandskab af Hensyn til Bevogtningstjeneste og Vedligeholdelse af Materiellet paa Vestfronten.

Demonteringen kan foretages samtidig med den under I omtalte Indtransport af Voldskyts.

2. Indtransport af Taarn- og Kaponiereskyts, der i alt omfatter:

8	Stkr.	15 cm l. J. K.
10	—	15 cm k. S. K. 1884,
17	—	120 mm h. S. H.,
11	—	9 cm S. K. (Albiniaffutage),
35	—	75 mm L/25 h. S. K.,
14	—	47 mm L/42 h. S. K.,
2	—	53 mm h. S. K.,
7	—	10 lb. Mitralleuser,
57	—	2 lb. —
2	—	Maxim Mitralleuser,

vil kunne udføres i Løbet af ca. 3 Uger.

Transporten paaregnes udført med Lastautomobiler, og til Af- og Paalæsning m. m. maa der afgives Befalingsmænd og Mandskab af Fæstningsartilleriregimentet.

Indtransport af dette Materiel kan ikke udføres samtidig med den under I omtalte Indtransport af Voldskyts.

Naar Skytset skal transporteres bort fra Christiansholmsbatteriet, maa Broen over Graven forstærkes.

3. Angaaende Magasineringen af det inddragne Skyts, hvortil der ikke haves Plads i Tøjhusets Magasiner, findes Bemærkninger nedenfor.

III.

1. Paa Nordfronten vil det tage ca. 3 Uger at demontere Kaponiereaffutagerne og magasinere disse i de paagældende Værker.

Paa Vestfronten vil det tage ca. 1 Maaned at demontere Kaponiereaffutagerne og magasinere disse i Kaponiererne.

Enkelte Dele af Kaponiereaffutagerne, bl. a. Soklerne til de 120 mm Kaponiereaffutager paa Gladsakse- og Bagsværdforterne, kan ikke fjernes uden Bort hugninger i Betonen.

Taarnaaffutagerne er sammenbyggede dels med Taarnkupperne og dels med