

Til Brug i nævnte Øjemed skal Kommissionen først angaaende de alt udførte Arbejder tillade sig at oplyse følgende:

Det Staten tilhørende 2 800 ha store Vildmoseareal er kortlagt Pag. 25 i den af Kommissionen i December 1921 afgivne Betænkning, og de nedenauførte Arealbetegnelser er stemmende med de paa det nævnte Kort anvendte.

I Skellinien for hele Arealets Omkreds er opgravet 2 m dybe Skel- og Afvandingsgrøfter. Indenfor Statsarealets Omraade er endvidere Vejen „Skiveren—Luneborg“ samt „Mannemosevej“ indgrøftet med 2 m dybe Grøfter og belagt med 10 cm Sand, hvorpaa de — efter Tilførsel af Kunstgødning — er besaaet med Græsfrø til Fremskaffelse af en holdbar Færdselsoverflade.

Hvor Vejen Skiveren—Luneborg passerer Statsarealets østlige Skel og umiddelbart Nord for Vejen, er der i afvigte Efteraar paa Statsarealet opført Husrum for Statens 2 Fræsere, 3 Traktorer, Harver, Gødnings- og Frøsaamaskiner, Tromler, Vognmateriel m. v. — endvidere for Benzin og Petroleum, Kunstgødning og Græsfrø — samt en monteret Værkstedbygning til egen Reparation af det til Vildmosens Kultivering anvendte Materiel.

Tilvejebringelse af dette Husrum, som omfatter 3 adskilte Bygninger, har med Værkstedets Montering med elektrisk Drivkraft og med bl. a. Drejebænk og Boremaskine medført en Udgift af 22 200 Kr.

Arealets Afdeling I — kaldet „Lunefennerne“ — omfattende 550 ha blev — efter forudgaaet Udgrøftning med 2 m dybe Grøfter i 200 m Afstand og paafølgende Fræsning — i Sommeren 1923 samt i afvigte Forsommer merglet med 50 m<sup>3</sup> ca. 27-procentig Mergel fra et til Statsarealets Brug sikret Mergelleje i Stenis Enge, beliggende ca. 2 km fra Statsarealets østlige Grænse.

Efter foretagen Nedfræsning af Mergelen og Tilførsel af Fosforsyre- og Kaligødning er der af dette Areal afvigte Sommer besaaet med Græsfrø 461 ha.

Afvigte Vinters Langvarighed og et usædvanlig stærkt Regnfald i Sommermaanederne har i høj Grad forsinket Arbejdet med det paagældende Græsudlæg og foranlediget, dels at en Del af dette har maattet foretages senere paa Aaret end ønskeligt, og dels at Besaningen af ca. 90 ha af Arealet har maattet udskydes til næste Foraar.

Under disse Omstændigheder er Væksten af Aarets Græsudlæg ikke naaet saa langt frem som ønskeligt, hvorfor Kommissionen allerede nu kun har turdet udbyde et 149 ha stort Areal heraf til Udlejning for kommende Sommer, medens det øvrige græsklædte Areal i 1925 agtes udnyttet ved indlejede Kreaturer.

Det skal tilføjes, at der for Leje af de udbudte 149 ha er indgaaet Tilbud, der svarer til i Gennemsnit 85 à 90 Kr. pr. ha, hvortil dog maa bemærkes, at der er tilsagt Lejerne en vederlagsfri Tilførsel af 167 kg Superfosfat og 167 kg Kaligødning pr. ha, modsvarende ca. 43 Kr. pr. ha.

Af Lunefennernes Areal er Halvdelen indhegnet med een Jerntraad, hvor Fennerne grænser til Grøfter, og ellers med 3 Traade. Det paagældende Indhegningsarbejde forudsættes at maatte være tilendebragt for hele Arealets Vedkommende tidligt i kommende Foraar.

Afdeling II. — kaldet „Ørnefennerne“ — med i alt 600 ha er udgrøftet med 20 2 m dybe Grøfter i 100 m's Afstand samt paa Arealets tørrere, vestlige Del med 5 tilsvarende Grøfter i 200 m's Afstand.

Paa indtil 280 ha af Ørnefennernes Areal er det fundet paakrævet mellem Grøfterne at indlægge Drænledninger med 50 m indbyrdes Afstand. Dette Arbejde, som regnes at medføre en Udgift af 100 Kr. pr. ha, er iværksat, hvilket tillige gælder Planering ved Haandkraft af Moseoverfladen forud for dennes første Fræsning. Dette Planeringsarbejde regnes at skulle omfatte rigelig 200 ha af Ørnefennernes Areal og at ville medføre en Udgift af ca. 18 000 Kr.

Den indledende Fræsning af Ørnefennerne er begyndt, men blev tidlig i Eftersommeren indstillet paa Grund af meget regnfuldt Vejrlig. Den regnes tilendebragt i kommende Sommer, og der er kontraheret med et Entreprenørfirma om Mergling af Ørnefennernes 600 ha. i Sommeren 1926.

Det bemærkes, at Mergelsporvejen over Afdeling I. og II. — beliggende paa det af Grøftelinierne ikke dækkede Areal paa Kortet — er sandbelagt og senere agtes benyttet som Færdselsvej, samt at der langs dennes ene Side er nedlagt en 2 Tommers Drænledning.