22. Anlægsarbejder, Hot Cell

Projektbeskrivelse:	Anlæg til håndtering af stærkt radioaktivt materiale
Hjemmel:	Akt 367 23/6 1993 og Akt 226 22/3 1995
Byggestart:	Ultimo 1993
Færdiggørelse:	1995
Bruttoetageareal:	2.330m2
Byggeudgifter pr. m2:	8.137 kr.

	----------Mill. kr.----------	
	Totaludgift	Statsudgift
Specifikations af totaludgift:		
Totaludgift, iflg. aktstykke 367, indeks 130		14,60
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Indeksregulering m.v.		0,66
Anden regulering jvf. Akt 226 22/3 1995		3,70
Totaludgift ultimo 1995, indeks 139		18,96
Forbrug primo 1995		3,00
Forventet forbrug i 1995		19,50
Restudgift ultimo 1995		-3,54
Specifikation af forslag til TB:		
Forbrug af genbevilling		11,60
Mindreforbrug til genbevilling		-
TB i øvrigt		4,20

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

Mill. kr.	Finanslov-bevilling	TB ekskl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre-forbrug
1993	-	14,60	14,60	-	14,60
1994	-	-	-	3,00	-3,00
1995	-	3,70	3,70	19,50	-15,80
Genbevillingssaldo					-4,20

Bemærkninger

Byggeriet forventes afsluttet i 1995. Byggeriet forventes at overskride den oprindelige totaludgift med 3,54 mill. kr., som følge af, at der i forbindelse med byggeriet indrettes fjernundervisningsfaciliteter i bygningen. Denne merudgift afholdes af Risø's reserver og vil indgå i Risø's nettotal under udsvingsordningen.