

Overslaget kunde under Benyttelse af Materialier fra den gamle Bygning anslaaes til 45,000 Rbd., hvorhos der til Inventarium paaregnedes at ville medgaa 1,464 —

Sammebeds er angivet, at efter Planen skulde Møntbygningen fuldføres i Løbet af to Aar, idet Arbejdet kun kunde paabegyndes i Finantsaaret 1872—73, eftersom en Del af den Grund, hvorpaa Bygningen skulde opføres, først i Finantsaaret 1873—74 kunde afgives af botanisk Have. Som Følge heraf var det beregnet, at Halvdelen af Overslagssummen skulde falde førstnævnte og Halvdelen samt Udgifterne til Inventarium sidstnævnte Finantsaar til Laast. I disse Forudsætninger er dels flet den Forandring, at Bygningen af Grunde, som nedenfor skal omtales, vil blive fuldført tidligere end oprindeligt antaget, saaledes at den kan tages i Brug i Begyndelsen af næste Finantsaar, og dels at Overslagene paa Grund af nye tilkomne Forhold ikke længer ville kunne tilstrække.

Som anført var det af Hensyn til Grundens hidtidige Benyttelse Planen først at tilendebringe Mønten i Løbet af Finantsaaret 1873—74, men allerede i Slutningen af 1871 fremsatte Nationalbankens Direktion af Hensyn til de betydelige Krav, der kunde ventes stillede til Møntens Virksomhed, og som den gamle Mønt ikke antoges at kunne hyldestgjøre i betimelig Tid, Dnsse om, at man for at undgaa de væsentlige Ulemper for Omsætningsforholdene heri Landet, der vilde kunne fremfalde ved, at al Udmøntning standsede i 2 Aar, vilde søge Mønten fuldført i kortere Tid end beregnet, et Dnsse, som Finantsministeriet maatte dele blandt Andet med den Udsigt til en Forandring i Møntvæsenet for Die, som allerede viste sig med større Bestemthed. Ministeriet traf derfor Anstalt til om muligt at erholde det Stykke af botanisk Have, hvorpaa en Del af Mønten skulde opføres, afgivet for oprindeligt forudsat, hvilket ogsaa ved Smødeforordningen fra Vedkommendes Side lykkedes, hvorefter Ordre gaves til at sørge for, at Bygningen kunde være færdig til Brug i Begyndelsen af Finantsaaret 1873—74.

Det stærkere fremtrædende Hensyn til en mulig forestaaende Forandring i den danske Møntfod, der havde bidraget til at gjøre Møntens snarest mulige Fuldbærelse ønskelig, maatte imidlertid fremfalde. Spørgsmaalet, om den lagte Plan for Ombygningen nu var ganske hyldestgjørende. Finantsministeriet foranledigede derfor Planerne underkastede et Gjennemsyn, for at den nye Mønt skulde kunne blive i Stand til at tilfredsstille de Krav, der maatte blive stillede til den, saafremt vi gik over til Guldmøntfoden. Ved den oprindelige Plan var der vel forbeholdt et Lokale til Guldmøntning, men paa Grund af den ringe Møntning af dette Metal, der hidtil havde fundet Sted her ved Mønten, var dette indskrænket til et mindre Lokale, navnlig for Guldbets Valsning, Udfæring og Justering, medens intet Rum var forbeholdt til Smeltning, Glødning og Veitsning, ligesom der ved Overslaget over de nødvendige Maskiner heller ikke var taget noget særligt Hensyn til Guldmøntning. Hvor en Mønt imidlertid skal foretage større Udmøntninger af Guld foruden Sølv- og Bronze-Udmøntningen, vil det være økonomisk rigtigt saavidt muligt at have særskilte Lokaler for hvert Slags, saa at kun Prægelokalet bliver fælles for al Møntning. Dels bliver nemlig Tabet af edelt Metal, der finder Sted ved enhver Udmøntning, større for Guldbets Vedkommende, naar dette udmøntes i de rummeligere Lokaler, som ere nødvendige til Sølv- og Bronzemøntning, idet Guldbættet spredes over et større Rum end selve dette Metals Behandling kræver, dels vil der altid være en Fare for, at selv det bedste og smidigste Udmøntningsguld bliver meget vanskeligt at bearbejde ved at blandes sammen med Affald af andre Metaller, en Fare, som naturligtvis er større, naar Smeltning og Glødning af Guld foretages i samme Lokale og Ovne, som benyttes til Sølv, Bronze, Krets og andre værdifulde Metaller, og som kun fjernes ved en særskilt Behandling af det kostbarere Metal. Af Sparformelighedshensyn var det derhos ved den oprindelige Plan paatænkt indtil videre at lade sig nøie med den tidligere Dampmaskine, uagtet det kunde forudses, at denne vilde arbejde langsommere end ønskeligt, hvilken Hensigt imidlertid ikke kan fastholdes længere under Forudsætning af, at