

Basinet til Beymannsløbet ere nedlagte, og Basset bliver nu udpumpet for at oprenses. Da en fuldstændig Oprensning til den faste Bund imidlertid vilde medføre en Udgift af ca. 1000 Rd. over den dertil kalkulerede Sum, har man maattet indskrænke sig til en Opudbring indtil 6 Fod under Vandstanden, hvilket antages at være tilstrækkeligt til at forebygge en i Fremtiden besværende Dvært af Ukrudtsplanter fra Bunden. Bekostningen ved denne Opudbring bliver 1600 Rd. mindre end til en fuldstændig Oprensning.

Vandlebningen fra Sortedamsløb til Basset af 4 Serrør bliver nu nedlagt efter en af Sr. Vandinspektør Paulsen udarbejdet Plan. Dette Arbejde er paa Grund af Serrørens høie Pris blevet dyrere end ifjor paaregnet og vil efter et af Vandinspektøren anbefalet Tilbud fra d'Err. Hæsel & Teudt, — hvilket heldigvis blev antaget, før de seneste Stigninger i Serrørisererne indtraadte — nu koste 1900 Rd.

Da dette Arbejde maa udføres i Nar, kunde man ikke afvente de forandrede Konjunkturer, som man haaber ville indtræde i det kommende Nar. Af de øvrige Vandledninger til Børsthusenes og Havens Forsyning blev Hovedledningerne fra Farinagsveien nedlagt i dette Foraar til moderate Priser, til Beløb 626 Rd. Fra denne Hovedledning var det paatænkt at forsyne alle de vigtigste Plantekarterer, som behøve hyppig Vanding, med Ledninger og Opstandere; men under de nuværende Forhold har man, for at undgaa en Forhøielse i Anlægssummen, maattet indskrænke disse Ledninger til det høist fornødne, navnlig til Forsyning af Varmebedene, Sommerkarterne og Stenhøiene m. m., hvilket vil udfordre ca. 1500 Rd., hvorimod den fuldstændigere Vandledning vilde have udkrævet ca. 2000 Rd. mere.

Hegnet om hele Haven vil, som man i en anden Skrivelse af Dags Dato har oplyst, nu blive et Træstakit af sedvanlig Form, og Udførelsen deraf er overdraget den ved Konkurrencen Mindstbydende, Sr. Tømmermester Kayser for ca. 6100 Rd. Det skal være færdigt til næste Foraar, inden hvilken Tid Havens Grændser paa alle Sider ville være frie.

Af Gange og Veie var det paatænkt at udføre en større Del i dette Nar; men paa Grund af de nuværende høie Priser paa Materialier og Arbejde har man fundet det rigtigst at udsætte den største Del af dette Arbejde til næste og det paafølgende Nar, hvilken Udsættelse kan ske uden Ulempe.

Stenhøiene og Mosepartiet ville blive anlagte og de dertil fornødne Materialier tilveiebragte inden Foraaret.

Af Spaliermurene var det paatænkt at opføre en Del i dette Nar; men da Arbejdet som Følge af Murstenenes forhøiede Pris vilde blive dyrere end efter forrige Aars Overslag, vil man udsætte det til et af de følgende Nar og søge et gunstigt Tidspunkt for Kontraktens Afslutning om hele dette Arbejde.

Af den fremsendte Oversigt (se ovenfor) over den paatænkte Fordeling af Arbejderne i de forskjellige Nar, vil det ses, hvorledes de for indværende Nar bevilgede Summer i Genhold til Foransførte agtes anvendte med stadigt Genhyn til dette Aars extraordinære Prisforhold."

Stiller man sig paa det Standpunkt, at det gjælder om at faae Anlægget i alle Maader saa fyldestgjørende for de Onsker og Fordringer, de særskilt Sagkyndige opstille, som muligt, medens de finantsielle Genhyn sættes i anden Række, og at man mindre lader sig lede af den gjældende Finantslovs Bestemmelse om Sagen, end af Haabet om senere at se denne Bestemmelse forandret — da er der utvivlsomt Meget i de foranstaaende Meddelelser, som fortjener Anerkjendelse, navnlig gjælder dette den Nidskerhed og Dgtyghed, hvormed Anlægget synes at blive fremmet. Men Udvalgets Flertal maa betragte Sagen paa en anden Maade. At Anlægget af en botanisk Have, Betaling for Grunden ikke iberegnet, der kan tilfredsstille alle rimelige Fordringer, kan udføres for en Sum af 325,000 Rd., tror man ikke, at Nogen vil kunne betvivle. Den bevilgende Myndighed har i ethvert Fald fattet en Beslutning derom, som der er givet Lovskraft. Selv om denne Beslutning havde været mindre rigtig, hvilket Flertallet ikke kan erkjende, vilde man dog ikke kunne billigge, at den eller de, der skulde udføre Lovens Bestemmelser, handlede efter deres egen derfra afvigende Anskuelse. Naar Overslaget i Nar lyder paa 370,000 Rd., saa er dette Beløb vel 20,000 Rd. lavere end Overslaget ifjor, men dels haves der ingen Sikkerhed for, at dette Overslag ikke overskrides, dels er den fremkomne Besparelse mere at betragte som en Udsættelse af tilbels fornødne og hensigtsmæssige Udgifter, end den angiver nogen Indskrænkning i Havens Anlægsplan, og der er saaledes intet Bessentligt foretaget for at hævde den tagne Beslutning om Maximumsbeløbet. Hvad angaar Bevillingen af det i Nar forlangte Beløb, da kan Flertallet gaa ind derpaa, fordi det holdes indenfor Bevillingens Hovedsum, men man stiller Forslag om at forandre Teksten, saa at den ifjor tagne Beslutning opretholdes.