

Entreprenørerne uøvedkommende Udgift var en nødvendig Betingelse for, at Dekorationsarbejderne i Tilskuerpladsen, hvortil Bøddemfelsesudvalget havde tilstaaet et saa betydeligt Beløb, kunde komme til Udførelse.

**Trapperne.** 10,505 Rd. 27  $\frac{1}{2}$ . Da det ved Undersøgelser, som Kommissionen i sin tidligere Sammensætning i Forening med Arkitekterne havde foretaget af de Trappesten, som Entreprenørerne efter Arkitekternes Forlangende og i Overensstemmelse med Kontrakten havde leveret, havde vist sig, at Trinene, for at Trapperne kunde blive tilstrækkelig solide, maatte understøttes med en Jernkonstruktion, som ikke fandtes nævnt i Overflaget, maatte Kommissionen i dens nuværende Sammensætning give sit Minde til Udredelsen af de til denne Jernkonstruktion medgaaende Midler. Da det dernæst var nødvendigt at dække Jernkonstruktionen paa Undersiden af Trappeløbene, og Kommissionen for Brandfarens Skyld ikke turde gaa ind paa at søge en saadan Dækning tilveiebragt ved en Træbeklædning med Kalkpuds, maatte man bestemme sig for Løbenes Undermuring med flade Hvelvinger. Endelig fandtes det nødvendigt, at de Wangemure, paa hvilke Trinene med den ene Ende hvile, og som maatte opmures samtidig med Trinenes Indlægning, bleve murede med Tilblanding af Cement i Kalken, da en Sætning af Murværket, paa Grund af den forcerede Opbygning, som nu maatte finde Sted, for at Bygningen kunde blive færdig i rette Tid, ellers maatte befrægtes at foranledige Brud af Trinene.

**Lyskasser og Loftsvinduer.** 392 Rd. 13  $\frac{1}{2}$ . Under 14de Februar d. A. approberede Ministeriet, at der til Vinduer i den øverste Stages Loftet anvendtes ud over Overflaget et Beløb, som efter senere indhentede Oplysninger vilde udgjøre 313 Rd. 32  $\frac{1}{2}$ ; men efter hvad Arkitekterne senere godtgjorde om Nødvendigheden af Lyskasser paa de Steder, hvor Kammerne i Loftet ikke vare forsynede med Glas, og hvor et bedre Lys maatte staffles tilveie, fandt Kommissionen at burde tilstaa hertil et yderligere Beløb af 78 Rd. 77  $\frac{1}{2}$ .

**Kroge paa Kuppelaget.** 28 Rd. Udgiften approberedes af Kommissionen, da Anbringelsen af disse Kroge var en Foranstaltning, som var nødvendig for foresaldende Reparationers Skyld, og som ikke kunde udføres senere.

**Bandindlægget.** 2,868 Rd. Som det vil være Ministeriet bekendt, foresandt Kommissionens nuværende Medlemmer ved deres Tiltrædelse i Henseende til Spørgsmaalet om Theaterbygningens forvarlige Forsyning med Bånd et stort Arbejde, som viste Utilstrækkeligheden af det i det oprindelige Overflage paaregnede Beløb, medens der igrønt forelaa til endeligt Balg flere forskellige Alternativer. Iblandt disse maatte Kommissionen — som nærmere omhandles i dens Skrivelse til Ministeriet af 18de August d. A. — give det Alternativt Fortrinet, som gik ud paa at forsyne Bygningens lavere Etager med Bånd direkte fra Båndværkets Ledninger, og de højere liggende Etager, hvor Båndtrykket er for svagt til direkte Sprøjtning fra de derværende Brandhaner, fra en i Nikolai Taarn anbragt Båndbeholder. Dog vebtoges det af Hensyn til Beføstningen at overlade til Fremtiden at staffe denne Beholder med tilhørende Ledninger tilveie, men at udføre Båndindlægget saaledes, at Muligheden for Systemets Gjennemførelse paa denne Maade ikke udelukkes, medens man indtil Videre forsynede ogsaa de øverste Etagers Brandhaner direkte fra Gabelledningerne, saaledes at derfra kunde aftappes Bånd til Haandsprøiter.

**Stolene i Tilskuerpladsen.** 1,563 Rd. 32  $\frac{1}{2}$ . Ved den i sin Tid vebtagne Indretning af Tilskuerpladsen og Fordeling af Siddepladserne i samme var der sset en Afvigelse fra den tidligere Plan, som ved Overflagets Affattelse var lagt til Grund, idet der navnlig i Stedet for Logepladser paa Gulvet var staffet et større Antal Pladser tilveie i Balkonetagen. Herved var Antallet af de dyrere Pladser blevet større, og Anskaffelsen af passende Stole til disse Pladser maatte saaledes medføre en forøget Udgift. Hertil kom, at Arkitekterne vare gaaede ud fra, at de ny Stole, som maatte anskaffes, skulde være hvidmalede, hvilket Kommissionen imidlertid fandt uhensigtsmæssigt, saa meget mere som de Stole, der skulde overføres fra det ældre Theater, vare polerede. Det vebtoges derfor, at de ny Stole skulde være af poleret Bøgetræ, og det kunde ikke paalægges Entreprenørerne at levere saadanne Stole for samme Betaling, som de paaregnede malede Stole. Forøvrigt har man for at nedbringe Udgiften til det mindst Mulige anvendt Alt, hvad der løb sig bruge fra det gamle Theater, i den ny Bygning.

**Klosetter og Pissoirer.** 1,652 Rd. 22  $\frac{1}{2}$ . I Betragtning af den overordentlige Betydning, som der maa tillægges en god Indretning af disse Lokalteter under Bygningens Benyttelse, turde Kommissionen ikke negte sit Samtykke til de Udgifter ud over Overflaget, som vare nødvendige dels til en hensigtsmæssig Indretning af de fornødne Klosetter, hvis Antal dog nedbragtes til det mindste, som kunde anses forsvareligt, dels til Indretningen af ventilerede Pissoirer inde i Bygningen, hvilke ikke vare paaregnede i Overflaget, men maatte anses for uundværlige, ikke blot til Befvemmelighed for de Theaterbesøgende, men ogsaa for saa vidt muligt at skaae Bygningens Ubre for Besubling.

**Ballustrader omkring Ventilationsbrøndene.** 1,470 Rd. 48  $\frac{1}{2}$ . Til Indbegning omkring de 2de Brønde paa Bygningens Forside, igjennem hvilke den friske Luft strømmer ind i Kjel-