

beret til Ventilationsapparatet, var i Arkitekternes Overslag beregnet Serngittre. Ved Anbringelsen af saadanne Gittre vilde det imidlertid ikke kunne forhindres, at disse Hjørner vilde blive benyttede som Pissoirer, at saaledes mange Slags Urenlighed samlede sig i Brøndene, og at Uddunstningerne derfor førtes direkte ind i Tilskuerpladsen med Luftstrømmen. Kommissionen fandt sig derfor nødsaget til at give sit Mende til den Udgift, som blev en Følge af, at der i Stedet for de nævnte Serngittre anbragtes luffede Ballustrader, som foruden at tjene til Beskyttelse af Brøndene mod Urenlighed kunde staa i passende Harmoni med denne Hoveddel af Bygningens Facade.

Forskjelligemindre Forandringer og Foranstaltninger, udførte efter Ønske af Theaterchefen. 1,175 Rd. 16 sk. Da Bygningen nærmede sig sin Fuldsjævelse, opfordrede Kommissionen den konstituerede Chef for det kongelige Theater og Kapel til at gjenneaa Bygningen og undersøge, hvorvidt der maatte mangle saadanne mindre Andretninger, som fra Theatrets Side maatte anses for nødvendige for Bygningens Benyttelse, og som ikke senere, naar Byggearbeidet var tilendebragt, kunde udføres uden væsentlig større Beføstning. Paa denne Foranledning paapegede Theaterchefen adskillige mindre Forandringer og Foranstaltninger, som han ansaa fornødne, og som Kommissionen maatte finde det nødvendigt at iværksætte, forinden Bygningen var fuldført.

Til en Reparation efter Ildsvaade medgit efter Fradrag af Assurancegodtgjørelsen 57 Rd. 20 sk.

Flise- og Asfaltgulve. 3,285 Rd. 28 sk. Til Gulve i Vestibulerne og de i Forbindelse med disse staaende Sidegange samt paa Trappereposerne var i Overslaget ifkun beregnet Arbejdsløn for Lægning af Flisegulve, medens Arkitekterne havde gjort Regning paa, at der af de til Bygningens kunstneriske Udførelse indkommende private Bidrag vilde kunne staffles Midler tilveie til Fliser af en saadan Bessaffenhed, at de egne sig for en dekorativ Behandling af Gulvfladerne. Da Kommissionen imidlertid gennem dens Formand var bekendt med, at der efter det Standpunkt, hvorpaa Bestemmelsesudvalget i det Hele havde maattet stille sig, ikke kunde være Spørgsmaal om ad denne Wei at staffe Midler til de nævnte Fliser, og da der paa den anden Side maatte tilveiebringes Materiale til Gulvene, vedtog Kommissionen, idet Tanken om en dekorativ Behandling af Gulvfladerne opgaves, at belægge Gulvene med gullandske Fliser i saa stor Udstrækning, som disse kunde erholdes, og iøvrigt med Asfalt, idet disse Materialer vare de billigste, som kunde anvendes, naar Gulvene skulde være af en hensigtsvarende Bessaffenhed.

Underkjørselen i Tordenstjoldsgade. 7,528 Rd. 50 sk. Til denne Underkjørsel var Intet beregnet i Overslaget, da der paa den Tid, dette affattedes, ikke forelaa nogen Bestemmelse om, hvorledes den skulde indrettes; men, som det er Ministeriet bekendt, var dette Spørgsmaal ved Kommissionens nuværende Medlemmers Tiltræden i det Væsentlige afgjort ved de tidligere derom førte Forhandlinger, og Kommissionen maatte da paa dette Grundlag sørge for Underkjørselens Udførelse, idet den med Hensyn til Enkelthederne tog det nødvendige Hensyn til de Ønsker, som i denne Henseende fremfattes fra Hoffets Side igjennem Overhofmarskallatet.

En midlertidig Underkjørsel paa Kongens Nytorv. 938 Rd. 78 sk. Da der i de saa Dage, efterat den ældre Theaterbygning var nedreven, og indtil den ny Bygning skulde tages i Brug, ikke kunde opføres en permanent Underkjørsel, og da en Underkjørsel for Publikum ikke helt kunde undværes, nødsagedes man til at træffe en midlertidig Foranstaltning, som selvfølkelig blev gjort saa tarvelig, som Belænsstandighed tillod. Kommissionen tog saameget mindre i Betænkning at afholde den hertil medgaaende Udgift, som der derved aabnedes Leilighed til at indvinde en Erfaring om Nødvendigheden af at udstrække Underkjørselens Længde over hele Midtpartiet, saa at 3 Vogne samtidig kunne holde under den, istedetfor at det af Arkitekterne oprindeligt var paatænkt kun at anbringe den for en mindre Del af dette, med Plads for een Vogn.

Forskjellige Arbejder. 18,763 Rd. 29 sk. For at gjøre Bygningen skiftet til at tages i Brug og fremfinde det Tidspunkt, til hvilket dette kunde ske, maatte Kommissionen tage Bestemmelse om Udførelsen af adskillige Arbejder, blandt hvilke særlig skal nævnes Anbringelsen af en Del Døre, hvis Udelæelse vilde have hidført en meget stærk Træk i Bygningen, som utvivlsomt vilde have havt en skadelig Indflydelse paa Besøget i Theatret og hæmmet Virkningen af det bekostelige Ventilationsapparat, samt om en Del af Brandinspektøren tilraadede Foranstaltninger til Forebyggelse af mulig Brandfare, hvilke Kommissionen ikke kunde forsvare at lade udføre.

De under de 4 sidstnævnte Poster opførte Beløb ere kun kalkulatoriske, idet der ikke har været levnet Tid til deres nøjagtige Dpgjørelse, men saasnart en saadan foreligger, skal Resultatet deraf blive Ministeriet meddelt.

Ad 2 c. Udgiften paa denne Konto hidrører fra, at, medens Magistraten havde overtaget Brolægningens arbejderne paa Kongens Nytorv og Istandsættelsen af Tordenstjoldsgade udførte selv Theaterbygningen, har Kommissionen maattet bestemme Istandsættelsen af den som privat betragtede Heibergsgade og Brolægning omkring Magasinbygningen, til hvilke Arbejder Intet