

dagstidn. 1871—72, Anh. B. S. 721—22), medført yderligere Udgifter end paaregnet, dels har Arbeidet maattet udføres i en noget større Maalestok end oprindeligt paatænt. Man skal i denne Henseende bemærke, at Indbragelsen af Veien mellem Spaniensgade og Stationens Varehus, hvortil intet Bøynyn kunde tages i Overtaget, da Kommunen dengang havde Ret til Passage ad denne Vej, hvilken Ret først blev opgivet ved den med Byraadet under 26de Februar 1873 afsluttede Overtømskomst (jfr. Rigsdagstidn. 1872—73, Anh. B. S. 817—20), har medført et forøget Jordarbejde af omtrent 400 Kubikfaane og et forøget Ballasteringsarbejde af 100 Kubikfaane samt Nedlægning af Spor i en større Udstrækning end paaregnet. Den af de anførte Marsager bevirkede Merudgift er anslaaet til 6,800 Rd. Det har imidlertid vist sig dels nødvendigt dels i høieste Grad ønskeligt, at forskellige yderligere Arbejder vedrørende Aarhus Godsplads bringes til Udførelse allerede i indeværende Aar. Udgifterne ved disse sidste Arbejder ville udgjøre ialt 3,050 Rd., nemlig:

1) Til Fylning af en over Amtmandskosten førende Grøft og isedenfor denne Anlægget af Samlebrønde og Nørlebninger til Vandafledningen	700 Rd.
2) Til Dækning af en Dreiestive	50 —
3) Til Begn om Spinefolden og Kvægfolden samt Brolægning af Spinefolden	800 —
4) Til Forsyning af Pladsen Vest for Godshallen med Ballast	500 —
5) Til Indlægning af Gas i Godshallen	1,000 —

3,050 Rd.

Det samlede Beløb, der i indeværende Finantsaar yderligere vil medgaa til Udvidelsen af Godspladsen ved Aarhus Station, udgjør saaledes, som ovenfor anført 9,850 Rd.

b. Ved 3die Behandling i Folkethinget af Finantslovsforslaget for 1874—75 blev vedtaget en Bevilling af 5,000 Rd. (indbefattet under Bevillingen under § 26 II. n.) til Bestridelse af Omkostningerne ved Bygningen af den i Kontrakten om Anlægget af en Sernbane til Ribe under § 10 omhandlede Bro over Nips Na efter den oprindeligt paatænkte Konstruktion af Sern og Sten istedetfor som i Kontrakten bestemt af Tjørretømmer. Efterat der i Genhold hertil gennem Direktøren for Statsbanerne var indledet Forhandlinger med Anlægsentreprenørerne om Bygningen af Broen paa den nævnte Maade, erklærede bemeldte Entreprenører sig villige til at indgaa paa den omhandlede Forandring i Kontrakten imod, at der i den Anledning ydedes dem en Tillægsbetaling af 6,800 Rd. Da denne Betaling efter de foreliggende Omstændigheder maatte anses for moderat og det bevilgede Beløb efter Forhandlingerne paa Rigsdagen derhos nærmest maatte betragtes som kalkulatorisk, blev Entreprenørernes Tilbud modtaget. Merudgiften 1,800 Rd. søges herved efterbevilget.

Til 7. Til Anskaffelsen af en Dampmuddermaskine til Brug i Limfjorden var ved Tillægsbevillingsloven for 1873—74 bevilget ialt 8,485 Rd. Heraf er i Overtømsstemmelse med Anmærkningerne til Forslaget til bemeldte Lov (jfr. Rigsdagstidende 1873/74 Tillæg A Spalte 1903—6) udbetalt til Leverandørerne af Maskinen 6875 Rd., hvoraf 500 Rd. i Godtgjørelse for Maskinens Transport til Limfjorden, og for Inventarier til Maskinen 1610 Rd. Udgifterne til Inventarier havde imidlertid medført en Beføstning af ialt 1790 Rd. 32 Sk. Det har nemlig vist sig uundgaeligt nødvendigt dels at anstaffe forskellige ikke tidligere paaregnede Gjenstande, dels at træffe adskillige Indretninger og Foranstaltninger saavel paa selve Muddermaskinen som paa Prammene for at gjøre Apparaterne hensigtsmæssige til den tilføjede Brug. I Genhold hertil søges Merudgiften 180 Rd. 32 Sk. efterbevilget.

Til 8. Som i Statsregnsflabet for 1873—74 under § 26 III h i Anmærkningen bemærket er der af det til Indkjøb af Hedestærkninger til Indtagelse til Skovplantning bevilgede Beløb af 5,800 Rd. i det nævnte Finantsaar ikkun anvist et Beløb af 1959 Rd. 25 Sk., idet der kun er udbetalt $\frac{1}{3}$ af de vedkommende Kjøbesummer foruden Udgifter til Udstykning m. v. — Til den endelige Berigtigelse af Salget i indeværende Finantsaar søges derfor Restbeløbet, 3840 Rd. 71 Sk. herved efterbevilget.