

Dette lykkes Ministeriet, da Statsraad Meldahl paa Ministeriets Opfordring erklærede sig villig til at overtage Formandsstillingen, og i Erkjendelse af, hvor energisk det var nødvendigt at gaa frem, hvis Maalet skulde naas, tog Ministeriet ikke i Betænkning at give Kommissionen, i hvis Midte det beordrede Justitsraad Schwarzkopf at indtræde, fuldstændig Hand- lefrihed under Ministeriets Ansvar.

Smidleritid fandt Kommissionens to tidligere Medlemmer, Justitsraad Berner og Capitain Møller, sig foranledigede til at ønske at udtræde, og, skjøndt Ministeriet maatte beklage, at Continuiteten i Forretningerne herved væsentligen gik tabt, og at Kommissionen, som man nu yderligere forstærkede med Oberst Petersen, vilde faae et saameget bekvæmligere Sverv at udføre, an- faa man det dog rettest at tillade Begge at træde fra. Kommissionen tiltraadte den 28de Fe- bruar d. A.

Fra nu af indtraadte en kjendelig Forandring i den Virksomhed, Kommissionen udføl- dede, idet den saae sig i Stand til ved Udgangen af Marts Maaned at afgjøre samtlige endnu henstaaende Spørgsmaal, alene med Undtagelse af Spørgsmaalet om Underkjørseleerne og lig- nende, som ikke berørte Sagens væsentlige Punkter, saaledes, at Entreprenuerne tog deres oven- nævnte Protest tilbage.

Skjøndt det efterhaanden viste sig, at betydelige Overstridelser paa forskjellige Punkter allerede havde fundet Sted, og der var Sandsynlighed for, at Kommissionen ogsaa maatte be- stemme sig for saadanne, var det dog Ministeriet klart, at man ved det foretagne Skridt havde sikret Maalets Opnaaelse og derved fjernet den beklagelige Udsigt til et aldeles uberegnelig Er- statningsansvar lige over for Entreprenuerne, dersom Kontrakten fra Ministeriets Side var bleven misligholdt ved Arbeidets Standstning, enten paa Grund af manglende Ordre til Arbeidets Udførelse eller for at tilveiebringe de til Dækning af Overstridelsen nødvendige Midler.

Under 1ste September var Arbeidet saaledes fremmet, at Kommissionen ved den af- holdte Overleveringsforretning erkjendte, at Entreprenuerne, skjøndt enkelte Arbeider stode til- bage, maatte under saa vanskelige Omstændigheder som dem, hvorunder de havde arbeidet, anses for at have opfyldt deres Forpligtelse efter Kontrakten, og det saa meget mere, som de tilbage- staaende Arbeider ikke vare af anden Natur, end at de kunde fuldføres, inden Theatret selv var i Stand til at begynde sin Virksomhed, uden at deres Fuldførelse saaledes greb forstyrrende ind i denne.

Dette viste sig ogsaa at være Tilfælde, da den endelige Aflevering til den konstituerede Theaterchef fandt Sted den 1ste Oktober, den Dag, til hvilken Bygverne vare ansatte at begynde.

Angaaende Størrelsen af den stedfundne Overstridelse ser Ministeriet sig i Diebliffet ikke i Stand til at meddele nærmere Oplysning, men maa forbeholde sig samme, indtil den endelige Dpgjørelse har fundet Sted, som vil være nødvendig for fuldt at overse Situationen."

Et Gjennemsyn af de denne Beretning ledsagende Bilag gav Udvalget Anledning til at tilfille Ministeren følgende Skrivelse:

„Følge Beretning fra Bygningskommissionen til Ministeriet af 14de Oktober d. A. for Au- gust og September Maaned 1874 om Arbeiderne ved Opførelsen af den nye Theaterbygning frem- gaar det, at der indtil 9de Oktober var anvist en samlet Sum til disse Arbeider af 633,843 Rb. 65 ø. foruden hvad der indtil 24de September d. A. er medgaaet til den kunstneriske Udsmykning ialt 59,902 Rb.

Med Lov af 18de Juni 1870 om Opførelsen af en ny Theaterbygning bevilgedes af Corp Academis Midler som Gave eller Laan efter Lovgivningsmagtens nærmere Bestemmelse 220,000 Rb.
I Genhold til samme Lov antages at være tilskudt af Kjøbenhavns Kommune. 250,000 —
Med Finantsloven 1873—74 38,500 —

Salt 508,500 Rb.
Som anført er til nævnte Dato anvist 633,843 — 65 ø.

Forforskjellen er saaledes . . . 125,343 Rb. 65 ø.

Finantsudvalget udbeder sig Oplysninger om, fra hvilke Kilder Ministeriet har forskaffet sig dette Beløb."