

De i Anmærkningerne til Lovforslaget meddelte Oplysninger indeholde Adskilligt, der i høi Grad maa vække Forundring, men fremfor Alt er det den Udtalelse paa Side 22, at „det var først i Begyndelsen af 1874, at Ministeriet kom til Erkendelse af, at flere og større Overtskudelser vilde blive uundgaelige“; dette synes ikke at stemme overens med de øvrige Oplysninger. Paa Side 17 i Anmærkningerne (Tillæg A. Sp. 2173—74) oplyses, at, medens den hele bevilgede Sum, 495,000 Rb., allerede fra Begyndelsen af maatte forudsættes at være engageret, nemlig til:

Entrepreneurerne.....	440,500 Rb.
Masfinneriet.....	22,000 —
Administrationen og Honorarer....	30,628 —

Talt... 493,128 Rb.,

saar havde Ministeriet for største Delen inden Udgangen af 1873 approberet yderligere Udgifter til Beløb af 35,284 Rb., medens adskillige af de Arbejder, der omhandles i det Efterfølgende, fremstilles som Ting, der ifølge tidligere Forhandlinger vare Ministeriet bekendte; man skal saaledes særlig nævne de toende Underkørfler, der ere approberede allerede under 22de November 1872 og som senere dels have medført og dels ere anslaaede til at medføre en Overtskudelse af ialt 20,467 Rb. Alt Ministeriet indtil Begyndelsen af 1874 skulde have været uvidende om Overtskudelserne, maa saaledes enten ikke forstaaes bogstaveligt, eller ogsaa vidner det om en Egentaaidighed hos de underordnede Autoriteter og medvirkende Personer, der kaster et ikke mindre stort Ansvar tilbage paa Ministeriet.

Den Frihed, som Ministeriet har troet at kunne tage sig overfor Afholdelsen af ubevilgede Udgifter, kulminerer i Februar Maaned s. A., da man, istedetfor at henvende sig til Rigsdagen om Bevilling af, hvad der allerede var udgivet, og hvad der kunde ventes, gav en ny Kommission ubegrændset Anvisning paa de Midler, den maatte anse fornødne for Bygningens Fuldførelse paa bedste Maade; denne Kommission har benyttet sin Myndighed til at anvise Udgifter til et Beløb af 68,397 Rb., og man ser deriblandt Udgiftsposter „efter Onste“ af Theaterchefen, Overhofmarskallatet, Brandinspektøren osv.

Udvalget skal nu ikke indlade sig paa en gennemgaaende Kritik af Enteltheder, hvortil denne mærkelige Sag giver saa rig Anledning. De foreliggende Oplysninger have været tilstrækkelige for Mørtallet til at begrunde Regtelsen af den efterførte Bevilling, og man anser det for liggende udenfor Udvalgets nærmeste Opgave at gjøre direkte Indstilling til Thinget om de Skridt, dette maatte finde Anledning til yderligere at foretage i Sagen. Skjøndt man herefter vil tilraade, at dette Spørgsmaal gjøres til Gjenstand for nærmere Drøftelse i et andet Udvalg, har man dog for at fremstykke Sagens videre Behandling fra Ministeriet udbedt sig samtlige de Afstykker, som maatte være af Betydning for Sagens fuldstændige Belysning, med Hensyn til Arten og Omfanget af Ministerens Ansvar. Herpaa har man under 15de ds. modtaget følgende Svar:

Det ærede Udvalg har i behagelig Skrivelse af 10de d. M., som dog først kom Ministeriet tilhørende d. 12te, ved at udbede sig samtlige Akter i Sagen angaaende Opførelsen af den nye Theaterbygning overlade til Afbenyttelse, tillige forespurgt, hvorvidt de ønskede Oplysninger kunde ventes meddele i nogle faa Dage, eller om det vil medtage længere Tid.

- Foranlediget herved undlader Ministeriet ikke at bemærke,
- at man finder Betænelighed ved paa en Tid, hvor en Sag af det Omfang som den foreliggende endnu staar under Afvikling, at afse de i Ministeriets Arkiv beroende Akter, for hvilke der daglig endnu haves Brug,
 - at ligeledes Bygningskommissionen, hvis Arbejder ikke ere endelig afsluttede og i den nærmeste Fremtid ikke kunne afsluttes, heller ikke kan undvære de den vedrørende Akter, som tidtels kan supplere de i Ministeriets Arkiv beroende,
 - at der ikke kan være Spørgsmaal om at afgive Udgiftsordrene m. v., da disse, forsaavidt de høre til afsluttede Regnskaber, bero i Revisionen og der vanskeligen kunne undværes, og forsaavidt de høre til det løbende Aars Regnskab, end ikke ere gaaede ud af Regnskabsførerens Berge, for hvis Regnskabsdokumentation de ere en uundgaelig nødvendig Betingelse, og endelig
 - at en Tilveiebringelse af de oprindelige og ændrede Udkast, Planer, Tegninger og Overtslag, mulig endog turde vise sig aldeles ugjærlig, da det, som det kommer an paa, er de sidst til Udførelse approberede.

Medens Ministeriet saaledes efter det Oplyste tør forudsætte, at det ærede Udvalg vil erkende Umuligheden af en Udlevering af Sagens Akter, hvis Tilveiebringelse og Ordning i en saadan Stand at de kunne benyttes af Andre end dem, som daglig have havt med dem at gjøre, i ethvert Fald vil medtage en ikke ganske kort Tid, saameget mere som det i den Udstrækning, hvori de