

Anstalten allerede var tagen i Brug og Vinteren stod for Døren, har Ministeriet, efter at have modtaget Overflag over Udgiften hertil, der vil andrage 1,371 Kr., approberet, at Dækningen tilveiebringes overensstemmende med Overflaget.

Med Hensyn til Post 1. bemærkes, at der i det approberede Overflag til Anstaltens Omdannelse intet særligt Beløb fandtes opført til Ventilation. Først i 1876 opstod der Spørgsmaal om det i høi Grad Udfælgelige i Anbringelsen af et System til kunstig Ventilation, og da Bygningsarbejderne vare saa vidt fremskredne, at der strax maatte træffes Afgjørelse i saa Henseende, naar man ikke vilde udsætte sig for, at den senere Anbringelse af Ventilationsindretningen dels maatte blive betydelig dyrere, dels forbunden med betydelige Ulemper, lod Ministeriet indhente Forslag til et saadant tilligemed Beregning over de med Udførelsen forbundne Omkostninger, hvorhos man søgte Oplysning om, hvor vidt der var Udfigt til at kunne afholde disse af den bevilgede Sum. Ved den i dette Niemed anstillede Undersøgelse befandt det, at de den Gang over Bygningsarbejderne ved Anstalten afholdte Sitationer, der omfattede en væsentlig Del af det hele Byggearbejde, havde udviist et Overskud af c. 5,000 Kr., og i Betragtning heraf samt under Hensyn til, at der i det oprindelige Overflag til uforudsete Udgifter var beregnet en samlet Sum af c. 16,000 Kr., hvoraf man paareguede at kunne have i alt Fald en Del til Naadighed for det her omhandlede Arbejde, approberede Ministeriet under 22de Juni 1876 det fremkomne Forslag til et Ventilationsapparat, dog med det Forbehold, at de dertil hørende Hovedledninger af Zinkrør ikke anskaffedes, forinden Bygningsarbejderne vare saa vidt fremskredne, at det med fuldstændig Sikkerhed kunde ses, at den bevilgede Totalsum ikke derved vilde blive overskreden.

Den Forudfætning, Ministeriet var gaaet ud fra, viste sig imidlertid senere ikke at holde Stik, og uaget det saaledes approberede Arbejde senere efter Forhandlinger med Overlægen indskrænktes til Fruentimmerafdelingen, medens det opgaves for Mandsofkeafdelingen, i hvilken Byggearbejderne ikke endnu vare saa vidt fremskredne, at nogen Del af Ventilationsapparatet var kommen til Udførelse, har det dog, som anført, medført en Overskridelse af c. 8,630 Kr., hvorhos, som ligeledes anført, de til dets Fuldendelse fornødne Zinkledninger mangle. Udgiften hertil vil efter modtaget Overflag andrage 3,550 Kr. Da de ere nødvendige for Apparatets Brugbarhed, kan Ministeriet ikke anse det for rigtigt at unklade deres Anbringelse.

Med Hensyn til den under 3. navnte Mangel har Direktionen bemærket, at Hovedindfjørslen til Anstalten fra Riddersgade findes i Rummet mellem Anstaltens Administrationsfløi (den gamle Fabrikbygning) og Overlægeboligen. Dette Rum er ved en anseelig Pille af Mur delt i to ligestore Halvdele og ved fremspringende Støttestiller saavel paa den store Hospitalsbygning som paa Overlægeboligen betegnet som et sammenhængende Hele. I den vestlige af disse Halvdele er en Gitterport anbragt, medens den østre Halvdel, som ligger mellem Midterpillen og Overlægeboligen, og som var bestemt til at udfyldes af et til Hovedporten svarende Gitter med Laage, nu staaer hen som et aabent Gab. Denne Mangel, som kun hidrører fra, at det bevilgede Beløb var opbrugt, træder saa meget skarper frem, efter at Viborg Kommune har udført en ny, storartet Udvidelse og Regulering af Gadeanlægget forbi Anstalten.

Da Udgiften til det ommeldte Gitter ifølge det indkomne Overflag kun vil andrage 222 Kr., hvortil kommer for Transport og Opskilling 28 Kr., ialt 250 Kr., maa Ministeriet finde det rigtigt, at Gitteret andrings overensstemmende hermed, saa at Anstaltens Hovedindgang kan fremtræde som færdig og i en for en stor offentlig Bygning værdig Stikkelse.

Da de 3 sidstnævnte Beløb, ialt 5,171 Kr., ligesaa vel som den ovennævnte Overskridelse af 10,878 Kr. 37 Ø. bør afholdes for Bygningskontoens Regning, skal jeg anmode det ærede Udvalg om til 2den, eventuelt 3die Behandling af Forslag til Tillægsbevilling for Finantsaaret 1877—78 at stille følgende Vædringsforslag til § 14, III:

„Til Udførelse af Arbejder ved Sindsfygeanstalten i Viborg...16,049 Kr. 37 Ø.“

S. Mellemann.

S. Poulsen.

Til
Folkethingets Finantsudvalg.

Udvalget kan ikke erkjende, at Ministeriet har været berettiget til at beslutte Udførelsen af en saa betydelig Foranstaltning som Indlæg af Ventilationsapparatet, naar dette ikke var beregnet ved det for Bevillingen til Grund liggende Overflag; Hensynet til det saa ofte skuffende Haab om