

Statsrevisionsbetænkningen indeholder med Hensyn til dette Punkt Følgende:

„b. 2. Indretning af et Skomager- og Sprøiteslangeværksted. Bevillingen 5,500 Kr. er overfkræden med 1,577 Kr. 19 Ø., idet der er anvendt ved Værkstedet til Arbeidskraft 165 Kr. 05 Ø. og til almindelige Materialier 22 Kr. 72 Ø. og desuden til Bygning af selve Værkstedet 6,525 Kr. og til Kaffelovne og andet Støbegods 364 Kr. 42 Ø., ialt 7,077 Kr. 19 Ø.

Med Hensyn til denne Post oplyser Ministeriet i sit Svar af 15de September 1881, at „det blev fundet hensigtsmæssigt dertil at opføre en ny Bygning af Bindingsværk istedetfor som tidligere paataent at anbringe det i et af Mastehusene. Efter at Tegninger, Beskrivelse og Betingelser for en saadan Bygning vare udarbejdede ved Bestyreren af Bygningsvæsenet og Arbeidets Udførelse udbudt til 3 Tømmermestre, blev det billigst indkomne Tilbud fra Tømmermester P. Christensen for en Betaling af 6,444 Kr. antaget. De øvrige Udgifter ere medgaaede til Inventarium m. m.“

Angaaende Overskridelsen søger Ministeriet sin Berettigelse dertil i den Omstændighed, at „Arbejdet ved Indretning af Skolelokaler for Artilleri-Underofficerer, hvortil var anslaaet 10,000 Kr., har medført en Mindreudgift af 1,644 Kr. 55 Ø., og Bevillingen for begge Arbejder var givet under Et med 15,500 Kr.“. Der er saaledes paa den samlede Bevilling en Mindreudgift af 67 Kr. 36 Ø.

Det er vel saa, at Bevillingen i selve Finantsloven er givet under Et med 15,500 Kr.; men i Anmærkningerne til Forslaget til den, Rigsdagstidenden for 1878—79, Tillæg A. Sp. 1089—90, anføres udtrykkelig en Sum af 10,000 Kr. til Indretning af Skolelokaler og en anden Sum af 5,500 Kr. til den derved nødvendiggjorte Flytning af Værkstedet, og i Genhold til disse Forudsætninger er den samlede Bevilling givet. Saa meget mere maa man lægge Vægt herpaa, som det af det Foransførte fremgaar, at Ministeriet har forandret den oprindelige Plan for Flytningen saaledes, at der er opført en ny Bygning til Værkstedet istedetfor, at man tidligere havde paataent at anbringe det i et af Mastehusene. Det maatte dog vel kunne forudses, at derved kunde det gjorte Overslag blive overfkrædet, men ikke desmindre har Ministeriet ikke fundet det nødvendigt at søge nogen Tillægsbevilling, ja det har end ikke, efter at Overskridelsen var kommen tilstede, troet at burde oplyse Sammenhængen i den Statsrevisoratet meddelte Regnskabsoversigt. Da det har en ikke ringe Betydning, at de i Anmærkningerne til Finantslovsforslaget givne Forudsætninger for Bevillingerne overholdes, tror man at burde gjøre Indstilling om, at Rigsdagen udtrykkelig tager Beslutning om den skete Overskridelse, og da man ikke har Noget at indvende imod den i sig selv, indstiller man, at Overskridelsen 1,577 Kr. 19 Ø. passerer.“

Af den af Udvalgets Flertal forudsiktede Udvikling af Bevillingspørgsmaalets Gang fremgaar det, at der her ikke foreligger nogen Overskridelse af en paa Finantsloven opført Bevillingspost, idet det meget mere er Rigsdagen, som i Modsetning til Regjeringens Forslag har ønsket at forene de oprindelig adskilte tvende Poster til een. Flertallet finder derfor ikke nogen Grund til at gjøre nogen Indstilling angaaende dette Punkt, saameget mere som Statsrevisionen har udtalt, at den ikke har fundet Noget at indvende mod, at der som Følge af Ministeriets forandrede Plan til det nye Værksted er medgaaet mere end efter den oprindelige Plan.

§ 26. Post 64. Halvdelen af Udgifterne til den i Anledning af Rekonstruktionen af Fællessukkerkogeriet paa St. Croix paany etablerede Kontrolkommission i Genhold til Lov af 25de Februar 1876.

Den nævnte Udgiftspost, der ikke fandtes paa Finantsloven eller Tillægsbevillingsloven, har udgjort 3,201 Kr. 97 Ø.

Herom bemærker Statsrevisionen Følgende:

„Da Aktiefelskabet St. Croix Fællessukkerkogerier efter Udfaldet af den første uheldige Kampagne i 1878 i December Maaned s. A. indkom med et Andragende til Ministeriet om til Fortsættelse af Selskabets Virksomhed og Fabrikens Rekonstruktion at erholde et yderligere Statslaan i Genhold til Loven af 25de Februar 1876 under Forudsætning af, at det lykkedes Selskabet ved Udstedelsen af Preferenceaktier at tilveiebringe Halvdelen af det til Rekonstruk-