

Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag.

Lovforslaget er affattet paa Grundlag af det om samme Emne i Rigsdagssamlingen 1895—96 fremsatte Lovforslag. Indholdet af § 1 angaaende Opsørelse af en ny Bygning for det store kongelige Bibliotek er fremkommet ved Vædring af det tidligere Forslags § 1 i Overensstemmelse med den af Folketingets Finansudvalg over det tidligere Forslag afgivne Beretning, medens § 2 angaaende Oprettelse af et Provinsbibliotek i Aarhus har samme Indhold som det tidligere Forslags § 2, mod hvilken der i den nævnte Beretning ikke blev gjort nogen Indvending, jfr. Rigsdagstidende for 1895—96 Tillæg A. Sp. 2945—3000 og Tillæg B. Sp. 1987—2024, hvortil i det hele henvises.

Det i § 1 nævnte Beløb, 1,500,000 Kr., indbefatter den paaregnede samlede Udgift for Statskassen i Anledning af Byggeforetagendet, altsaa ogsaa det Beløb, der vil være at udrede til Krigsministeriet til Erstatning for de nu paa Byggegrunden staaende Bygninger, som Krigsministeriet maa opgibe Besiddelsen af, hvilket Beløb i Str. af 31te Januar 1896 fra bemeldte Ministerium er sat til 310,000 Kr., jfr. Rigsdagstidende for 1895—96 Tillæg B. Sp. 2021—22.

Udgiften til Biblioteksbygningens Opsørelse paa Slotsholmen mellem Proviantgaarden og Arsenalet efter den det tidligere Lovforslag vedføjede Plan var anslaaet en Del højere, nemlig til 1,500,000 Kr. foruden Erstatningssummen, og denne Udgiftsansættelse var endda efter Oplysninger, man senere har modtaget fra vedkommende Arkitekt, ca. 100,000 Kr. for lav. Ved de til Forberedelse af nærværende Lovforslag foretagne nærmere Undersøgelser og Gravninger i den paagældende Grund har det nemlig vist sig, at denne er af ganske ekstraordinær Bestaaenhed, idet man her ikke, som det ved Udarbejdelsen af den ældre Plan antoges, har at gøre med den naturlige Strandbund, men med et i ældre Tider udhybet Havneareal, og som Følge deraf maa der, imod hvad der var beregnet, til Opnaelse af behørig Fundamentering foretages Bæleramning i Grunden fra 16—22 Fod under daglig Vand, hvilket fordyrer Byggearbejdet med ca. 100,000 Kr.

Der er saaledes i nærværende Lovforslag gennemført en Reduktion af den samlede

Udgift, som Udførelsen af den tidligere Plan vilde medføre, med ialt 410,000 Kr. Reduktionen fremkommer for største Delen ved, at det nu, i Modsætning til tidligere, da man gik ud fra, at alle de paa Byggegrunden staaende gamle Bygninger skulde fjernes helt, er Tanken at indlemme det væsentligste af den nederste Etage af en paa Grunden staaende gammel solid Bygning som Bestanddel i den nye Bygning og derhos indrette denne uden den tidligere projekterede Mellembygning med Trappegang; i øvrigt er Reduktionen baseret paa forskellige mindre Besparelser, som man mener at kunne opnå ved Byggearbejdet paa andre Punkter og ved Anstæffelsen af Inventariet, samt paa en af Krigsministeriet som Følge af Vædringerne i den oprindelige Plan for Bygningen indrømmet mindre Medsættelse i den det tilkommende Erstatningssum.

Med Hensyn til Beliggenheden og den nærmere Indretning af den nu projekterede Bygning skal man i det hele henvise til de Tegninger af den, der ville blive tilføjede Rigsdagen. Her skal man kun i saa Henseende gøre nogle enkelte Bemærkninger. Bygningen vil, for at den omtalte Indlemmelse i den af en ældre Bygning kan finde Sted, blive rykket noget tilbage fra dens tidligere paataente Beliggenhed ud til Christiansgade. Løsejalen vil blive større og bedre end efter det tidligere Forslag; derimod vil Huldemaallet blive noget mindre, nemlig ca. 86,800 Fod mod ca. 91,000 Fod, og Nødvendigheden af en Udvidelse af Bygningen maa som Følge deraf paaregnes at ville indtræde efter noget over 30 Aars Forløb i Stedet for noget over 40 Aars Forløb efter det tidligere Forslag. Som foran anført er det efter nærværende Forslag ikke som efter det tidligere Hensigten i Bygningens Gaardsrum at anbringe en Mellembygning med Trappegang. At denne Forbindelsesvej mellem For- og Bagbygning opgives, vil naturligvis være en ikke ringe Ulempe, og man har derfor haft under Overvejelse at bibeholde Mellembygningen i en betydelig reduceret Stillelse, saaledes at den væsentlig kun kom til at tjene som Forbindelsesvej mellem Bygningerne. Men selv om den opføres saaledes, vil den dog fordyre Byggearbejdet med ca. 50,000 Kr., og da man ikke uden endnu større Ulemper kan komme til