

49) II. A. 15. Tilskud til Opførelse af et Kapel i Hou By i Hals Sogn i Aalborg Stift. Skrivelse fra Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet:

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Paa Finansloven for indeværende Finansaar er der under § 21. II. A. Nr. 15 bevilget et Tilskud af Statskassen paa 9,000 Kr. til Opførelse af et Kapel i Hou By i Hals Sogn i Aalborg Stift.

Som det vil fremgaa af Anmærkningerne til denne Post, se Rigsdagstidende for 1897—98, Tillæg A. Sp. 897—98, havde Arkitekt Ahlmann i Aarhus, der havde udarbejdet Tegninger til Kapellet, anslaaet Udgifterne ved dets Opførelse til 9,000 Kr., men efter at Opførelsen af Kapellet har været offentlig udbudt, har det vist sig, at dette Overflag, der blev udarbejdet i 1894, ikke passer til de nuværende Forhold, idet Kapellet selv efter det laveste Tilbud, der er over 2,000 Kr. lavere end de øvrige indkomne Tilbud, ikke vil kunne bygges for mindre end ca. 9,500 Kr., naar den oprindelige Plan skal følges. Bedkommende Kirkekomite har derfor i et gennem Biskoppen over Aalborg Stift indsendt Andragende anholdt om, at Statstilskuddet til det her omhandlede Kapel maa blive forhøjet med 500 Kr., hvorhos Komiteen for det Tilfælde, at en saadan Forhøjelse af Statstilskuddet ikke maatte kunne bevilges, anholder om Tilladelse til at foretage en Reduktion i den oprindelige Plan, der skulde bestaa i Udeladelse af den paa den oprindelige Plan projekterede Tilbygning mod Nord, der er bestemt til Opholdsværelse dels for Præsten og dels for Menighedens medlemmer, der skulle have kirkelige Handlinger, navnlig Barnebaab, udførte, saaledes at der i Stedet derfor indrettes et lille Værelse i Forhallen i Kapellets Bestende, som det er vist paa det blandt de medfølgende Tegninger værende ny Rids.

Baade Kirkekomiteen, Provsten og Biskoppen have udtalt, at de i høj Grad vilde beklage, om det skulde blive nødvendigt at reducere Planen paa foranstøttede Maade, da denne vilde blive meget forringet ved, at man lod Tilbygningen imod Nord bortfalde. Denne vilde kunne afgive et udmærket godt Opholdsværelse for Præsten og Menigheden, idet dets Beliggenhed i umiddelbar Nærhed af Varmeapparatet vilde bevirke, at det vilde kunne være nogenlunde varmt om Vinteren, hvilket har megen Betydning, dels fordi Kapellet kommer til at ligge i ret bethdelig Afstand fra de nærmeste Gaarde og Huse, og dels fordi Hou By ligger meget isoleret umiddelbart ved Rategat, saaledes at de klimatiske Forhold ofte ere mere end almindelig barste, og Beboerne og Præsten som Folge heraf undertiden ville komme til Kapellet i en ret forkommen Tilstand. Et Opholdsværelse i Forhallen til Kapellet vilde hverken blive saa stort eller saa lunt beliggende, som det oprindelig projekterede, ligesom det vilde forringe Pladsen i Forhallen. Endelig vilde Bortfaldet af Udbygningen mod Nord, der tænkes forsynet med en særskilt Indgangsdør, bevirke, at Kapellet kun fik en Udgang, hvilket for paakommende Tilfælde skuld kunne være betænkeligt.

Ogsaa den kongelige Bygningsinspektør, med hvem Ministeriet har brevvekslet om Sagen, har i Tilslutning til foranstaaende Betragtninger bestemt fraraadet at foretage nogen Reduktion i den oprindelig saa bestedne og knebent anlagte Plan, og da Ministeriet ogsaa for sit Bedkommende vilde finde det beklageligt, om Planen for Kapellets Opførelse skulde forringes i en ikke ubetydelig Grad paa Grund af den siden 1894 stedfundne Prisstigning i Materialier og Arbejdsløn, tillader man sig at anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslaget til Tillægsbevillingslov for Finansaaret 1898—99 at ville stille følgende Endringsforslag som fremsat af dette Ministerium:

Til § 21 II. A. Nr. 15. Tilskud til Opførelse af et Kapel i Hou By i Hals Sogn i Aalborg Stift. 500 Kr.

København, den 10de Februar 1899.

B. Sthyr.

Til Folketingets Finansudvalg. Oskar Damflek.

Forslaget tiltrædes.