

Bilag 1.

1.

Ministeriet

for

Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Kjøbenhavn, den 15. December 1902.

I Skrivelse af 22. f. M. har det ærede Udvalg forespurgt om, hvilke Grunde der kan anføres for, at de i Forslag til Lov om Opførelse af Bygninger for et Righospital m. m. omhandlede Byggeforetagender, der ifølge det i Rigsdagssamlingen 1891—92 fremsatte Lovforslag da paaregnedes udførte for en samlet Udgift af 4,650,000 Kr., nu paaregnes at ville medføre en samlet Udgift af 7,450,000 Kr.

I Anledning heraf skal Ministeriet fremsende hosfølgende fra Inspektøren for det kongelige Frederiks Hospital og den kongelige Fødsels- og Plejestiftelse indhentede Erklæring med Bilag, hvoriblandt en Erklæring fra den Arkitekt, der medvirkede ved Udarbejdelsen af det i 1891—92 fremsatte Forslag, og en Erklæring fra den Arkitekt, der har medvirket ved Udarbejdelsen af det nu foreliggende Forslag.

J. C. Christensen.

S. Sporsén,
Em.

Til Folketingets Udvalg angaaende Forslag til
Lov om Opførelse af Bygninger for et Righospital m. m.

2.

Det kongelige Frederiks Hospital
samt

Den kongelige Fødsels- og Plejestiftelse.

Kjøbenhavn, den 12. December 1902.

I Skrivelse af 25. f. M. har det høje Ministerium i Anledning af en fra Folketingets Udvalg angaaende Lovforslaget om Opførelse af Bygninger for et Righospital m. m. fremsat Anmodning udbedt sig min Erklæring om, „hvilke Grunde der kan anføres for, at disse Byggeforetagender, der i Samlingen 1891—92 paa Lovforslaget tænkes udførte for 4,650,000 Kr., nu i denne Samling anslaaes til en Bekostning af 7,450,000 Kr.“

I den Anledning tilskrev jeg under 26. f. M. Hr. Arkitekt Vilh. Friedrichsen, der, som det vil være det høje Ministerium bekendt, har udarbejdet Byggeplanen med tilhørende Overslag til Lovforslaget af 1891—92; da Hr. Arkitekt Friedrichsen imidlertid paa den anden Side kun for enkelte Bygningers Ved-