

ledende Arkitekt, Professor Storck, om at foretage Beregninger over, hvorvidt Arbejderne ville kunne afsluttes for de oprindelig bevilgede Midler. I de Beregninger, der forelaa ved Arbejdernes Paabegyndelse, jfr. Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for 1900—1901 (Rigsdagstidende for 1899—1900, Tillæg A., Spalte 1665—76), var den samlede Udgift anslaaet til 818,160 Kr. 58 Ø., der fordeltes med 446,660 Kr. 58 Ø. til St. Mariæ Kirke og Kloster og med 371,500 Kr. til Ringsted St. Bendts Kirke. Da der paa Finansloven for 1899—1900 var bevilget 50,000 Kr. til forberedende Arbejder, fastsattes Bevillingen til i alt 770,000 Kr., der fordeltes paa 7 Aar. Af dette Beløb er paa Finanslovene for 1900—1901 til 1906—07 bevilget:

I Finansaaret 1900—01.....	60,000 Kr.
- — 1901—02.....	60,000 —
- — 1902—03.....	70,000 —
- — 1903—04.....	120,000 —
- — 1904—05.....	120,000 —
- — 1905—06.....	130,000 —
- — 1906—07.....	150,000 —
	<hr/>
	i alt... 710,000 Kr.

medens Restbeløbet..... 60,000 Kr.
er opført paa Forslag til Finanslov for 1907—08 under § 26 IV. A. Nr. 4.

Paa Finansloven for 1901—02 er der endvidere ekstraordinært bevilget et Beløb af 19,100 Kr. til Istandsættelse af Apsiderne i Ringsted Kirke (jfr. Rigsdagstidende 1900—1901, Tillæg B., Sp. 1121—22 og Sp. 1459—62).

Ved Skrivelse af 5. Marts 1904 har Ministeriet derhos givet det ærede Finansudvalg Meddelelse om, at der ved Arbejderne paa Ringsted Kirke var fremkommet Spor af en højst mærkelig Pilledekoration, hvis Fremdragning i Forbindelse med Ændringer ved Hvælvingerne i Koret vilde medføre en forøget Udgift af ca. 18,561 Kr., idet Ministeriet forbeholdt sig senere at stille Forslag om Forøgelse af Bevillingen af denne Grund.

Ved Arbejderne i St. Mariæ Kirke i Helsingør fremkom der dernæst Spor af en ejendommelig og ualmindelig godt udført Dekoration af Kalkmalerier i Hvælvingerne, og efter Arkitektens Indstilling og i Henhold til en af det særlige Kirkesyn afgiven Erklæring bifaldt Ministeriet, at denne Dekoration restaureredes med en Bekostning af 13,800 Kr.

Endelig har det vist sig nødvendigt at indlægge nyt Varmeapparat i Helsingør St. Mariæ Kirke, hvortil ikke i de oprindelige Overslag var medtaget noget Beløb, idet der var indlagt nyt Varmeværk i denne Kirke kort før Restaureringens Paabegyndelse. Imidlertid have de ved Restaureringen foretagne Forandringer ved Kirken nødvendiggjort en Omlægning af Varmeværket, og da derhos den Omstændighed, at Varmeværket har staaet ubenyttet i en Aarrække, naar foranlediget, at dette nu maatte istandsættes, har Ministeriets Konsulent i Sager angaaende Kirkers Opvarmning tilraadet et nyt Varmeværks Indlæggelse. Omkostningerne herved, der ville andrage 8,450 Kr., har Ministeriet anset det for naturligt, at det offentlige afholder i Forbindelse med de øvrige Restaureringsudgifter.

Udgifterne til de foran nævnte Arbejder, der ligge udenfor de oprindelige Overslag, udgøre saaledes 40,811 Kr. Men som anført i Bemærkningerne til den herhenhørende Post paa Finanslovsforslaget for 1907—08 maatte det derhos forventes, at der vilde fremkomme en Overskridelse, anslaaet til ca. 25,000 Kr., som Følge af Arbejdernes Fordeling paa et længere Aaremaal end oprindelig beregnet.

I den nu fra Professor Storck modtagne Indberetning anslaaer denne Overskridelserne, som ville fremkomme udover det til særlige Arbejder foran nævnte Beløb af 40,811 Kr., til ca. 20,000 Kr. for Helsingør St. Mariæ Kirke og Klosters Vedkommende og til ca. 30,000 Kr. for Ringsted St. Bents Kirkes Vedkommende. Aarsagerne til disse Overskridelser maa dels som anført søges i de ved Arbejdernes Udstrækning forøgede Udgifter, navnlig til Administration, dels deri, at man ved de Undersøgelser, som først udtømmende kunde finde Sted under selve