

Bilag
til
Folketingets
Finansudvalgs-
Betænkning.

Beretning

om

Syn over og Undersøgelse af Byggeforetagendet ved Opdragelsesanstalten „Braaskovgaard“ i Stenderup Sogn ved Horsens.

Ved Finansloven for 1907—08 blev der paa § 26 „til Erhvervelse og Indretning af de i Loven af 14. April 1905 § 28, 2det Stykke, omhandlede to Opdragelsesanstalter for særligt vanskelige Børn“ bevilget 330,000 Kr. Heraf var der beregnet 136,000 Kr. til Bygningsforandringer og Nybygninger paa den til en saadan Anstalt udsete *Braaskovgaard* (ved Braaskov Station paa Horsens—Juelsminde-Jernbanen) samt til Bygningernes Forsyning med forskelligt Inventarium.

Udførelsen af disse Byggearbejder og Leveringer overdroges ved Kontrakt af 11. Maj 1907 til A/S *Oscar Kähler*, og Arbejdet paabegyndtes i Sommeren 1907. Da der nu under Folketingets 1ste Behandling af Finanslovforslaget for 1908—09 fremkom Klager over forskellige Forhold vedrørende dette Arbejde, vedtog Finansudvalget i sit Møde den 19. November 1907 at overdrage to af sine Medlemmer: undertegnede *Jensen-Sønderup* og *Krabbe*, nærmere at undersøge de paaklagede Forhold.

I denne Anledning skulle vi — efter at have taget Syn over Bygningerne, undersøgt Forholdene og forskaffet os de fornødne Oplysninger — herved have den Ære at indberette:

De i Folketinget fremsatte Klager kunne deles i tre Hold:

- 1) at de leverede Materialiers og udførte Arbejders Beskaffenhed ikke er kontraktmæssig,
- 2) at Arbejdet ikke er rettidigt udført, og
- 3) at der ved Arbejdets Bortakkordering til A/S *Oscar Kähler* er tilsidesat beretigede Hensyn til den paagældende Egns Haandværkere.

Vi skulle omhandle enhver af disse Anker for sig.

I.

Til Undersøgelse af Bygningernes Beskaffenhed havde Finansudvalget bemyndiget os til at tage sagkyndig Bistand. Efter at have truffet Aftale i saa Henseende med Bygmester *J. Thommesen* i Levring og efter at have forskaffet os fra Justits-