

Som allerede udtalt i Anmærkningerne til Lov om Tillægsbevilling for Finansåret 1912—13 og Ændringsforslag til sammes 2den Behandling, maatte det forudses, at det til Bygningens Opførelse oprindeligt beregnede Beløb i nogen Grad vilde blive overskredet, idet der, efter at Byggearbejderne var paabegyndte i Overensstemmelse med de til Grund for det oprindelige Overslag liggende Planer og Beregninger, blev foretaget forskellige Ændringer med Hensyn til Indretning af Lokaler i Bygningen.

Der blev saaledes i Bygningens Tagetage indrettet Skolelokaler til Brug ved det af Staten oprettede Postkursus samt Boliger for en Del til Bygningens daglige Drift knyttede Funktionærer, o. s. v.

Til Trods for denne, ikke ved Overslagenes Udregning forudsete, mere intensive Udnyttelse af Bygningens Lokalteter, fremkommer der dog en Besparelse for de egentlige Bygningsarbejders Vedkommende, der i rigeligt Maal dækker den Overskridelse, der har fundet Sted ved de gennem Statsbanerne udførte Arbejder paa Personbanegaardens Terræn.

Den egentlige Overskridelse falder paa Ingeniørarbejderne, men dette har sin naturlige Forklaring i følgende, nedenfor nærmere angivne Omstændigheder:

Det i Centralpostbygningen installerede Varme anlæg og Ventilationssystem er planlagt efter de nyeste, her i Landet kun ved ganske faa større Byggeforetager prøvede Metoder. Yderligere er af Hensyn til den mest praktiske Udnyttelse af Bygningen en Del af Anlægget, der maaske med mindre Bekostning kunde være anbragt i Kælderen, anbragt i Bygningens øverste Loft over Manzardetagen. — Det er forklarligt, at der med et saa nyt og forholdsvis prøvet Anlæg for Øje ikke har kunnet opstilles fuldstændig nøjagtige Beregninger over de med samme forbundne Omkostninger.

Endvidere har Indretningen af de ovenfor nævnte, ikke oprindeligt i Overslaget medregnede Lokaler i langt højere Grad haft Indflydelse paa Omkostningerne ved Udførelsen af Ingeniørarbejderne end paa de andre med Bygningens Opførelse forbundne Arbejder, idet der for disse sidstes Vedkommende kun har været Tale om Anbringelse af Skillerum, Døre m. v., medens Indretningen af Lokalerne for Ingeniørarbejdernes Vedkommende ikke alene har medført den i og for sig ret bekostelige Installation af Lys, Varme, Vand o. s. v. i selve Lokalerne, men ogsaa en betydelig Udvidelse af de tilsvarende Anlæg for hele Bygningens Vedkommende, idet disse for at kunne tilfredsstille de yderligere Krav, der stilledes til dem, maatte underkastes en ikke ubetydelig Udvidelse udover den oprindelige projekterede Størrelse.

Udover det Professor H. Wenck som Hovedarkitekt ved Bygningens Opførelse i Henhold til Lov af 30. April 1909 om Opførelse af en Postbygning ved Københavns Central-Personbanegaard tilkommende Arkitekt- og Tegnehonorar, beregnet til 50 944 Kr. 30 Øre, heri indbefattet Udgifter til Medhjælp, Tegnearbejde o. s. v., har Professoren anmodet om at erholde udbetalt et Beløb af 6 000 Kr. som Godtgørelse for de af ham udførte Arbejder ved Udarbejdelsen af forskellige foreløbige Projekter til Opførelse af den omhandlede Centralpostbygning.

Det var paa Grund af den Arealforøgelse, der efter forskellige Forhandlinger med Statsbanerne fandt Sted, og som endelig lagdes til Grund for Planerne til Bygningens Opførelse, nødvendigt gentagne Gange fuldstændigt at omarbejde Planerne eller rettere sagt at udarbejde ganske nye Planer, og der er i denne Anledning af Professor Wenck udført et stort Arbejde, der billigvis bør honoreres, saa meget mere som de 6 000 Kroner for en væsentlig Del ere medgaaede til direkte Udgifter til Medhjælp m. v. ved Tegningernes Udarbejdelse, og nævnte 6 000 Kroner søges derfor sammen med Overskridelsen paa Bevillingen, 67 744 Kr. 07 Øre eller ialt 73 744 Kr. 07 Øre, her efterbevilgede.

Da den under Opførelse værende Postbygning i Brande i sin Tid projekteredes, vare Kloakforholdene ved det paagældende Terræn saaledes, at der ikke kunde skaffes Afløb fra Kælderen.

Der viser sig imidlertid nu Mulighed for at faa sænket Kloaken saameget, at Kælderen kan afvandes, idet Brande Sogneraad har tilbudt mod en Godtgørelse af 200 Kr. at lade de nødvendige Arbejder foretage.

Da det bl. a. af Hensyn til Installation af W. C. maa anses for meget ønskeligt, at der fra Bygningen er Tilslutning til en Kloak, der tilsteder et godt Fald for Afløbet, søges nævnte 200 Kr., der ikke kan afholdes af den til Bygningens Opførelse bevilgede Sum, her efterbevilgede.