

Angaaende Aarsagerne hertil henvises til Bemærkningerne i Skrivelse af 30. Januar 1917.

Endvidere er der i sidste Kolonne G. opført Overskridelser til et samlet Beløb af ca. 928 300 Kr. hidrørende fra Ændringer i det tekniske Program.

Til de i det tidligere Overslag optagne Ændringer, hvorom henvises til Skrivelse af 30. Januar 1917, er yderligere kommet følgende:

- a) Bygning af en Opgangstrappe ud for Vendersgade. Udgiften er anslaaet til 10 000 Kr.
- b) Anbringelse af Hegn om de beplantede Anlæg paa Boulevarden, idet man paa Københavns Kommunes herom fremsatte Forlangende er gaaet ind paa at anbringe lette Smedejernshegn paa bemeldte Steder, samt Anskaffelse af Brosten til Befæstelsesmateriale paa Refugerne paa Gaden over Nørreport Station, hvor man havde regnet med at kunne anvende Tjærebeton, hvilket Kommunen bestemmer har sat sig imod. Udgifterne ved disse Foranstaltninger anslaaes til 50 000 Kr.
- c) Sporændringer paa Nørrebros Rangerstation i Lersøen samt Ombygning af Lersøhuset, hvilke Arbejder det maa anses for nødvendigt at faa bragt til Udførelse sammen med Banegaardsanlægget. Udgifterne hertil anslaaes til henholdsvis 238 000 Kr. og 32 000 Kr. eller i alt 270 000 Kr.
- d) Endelig Ændringer i Sikringsanlægget paa Rangerstationen i Lersøen, der vil medføre en Merudgift af ca. 200 000 Kr.

Af ovennævnte Beløb paa 3 820 000 Kr. ønskes 700 000 Kr. stillet til Raadighed for Finansaaret 1919—20.

I ovennævnte Overskridelse er ikke medregnet følgende Godtgørelser til forskellige Entreprenører for Merudgifter i Anledning af de under Krigen herskende ekstraordinære Prisforhold, hvilke Udgifter med Tilslutning af Finansudvalget er afholdte i bemeldte Finansaar, nemlig:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Tillæg til Kontraktsummen til Entreprenørerne Hultberg, Møller & Jansson for Udførelse af forskellige Jordarbejder og Sporlægningsarbejder ved Boulevardbanen | 21 222 Kr. 59 Ø. |
| (jfr. Udvalgets Skrivelse af 25. November 1919). | |
| 2) Godtgørelse af Merudgifter til Entreprenørfirmaet P. Sørensens & Chr. Bach for Arbejde ved Boulevardbanens Stykke III. | 120 000 — " — |
| 3) Merbetaling til Murermester Carl Schiøtz for Udførelsen af Boulevardbanens Entreprise V. | 71 629 — 25 — |
| (jfr. Udvalgets Skrivelse af 28. Februar 1920). | |

I alt...212 851 Kr. 84 Ø.

Det samlede Beløb, der ønskes stillet til Raadighed i Finansaaret 1919—20, bliver herefter 912 851 Kr. 84 Øre.

Til 189—90. Herom henvises til Bemærkningerne ovenfor under Punkt 134.

K. RIIS-HANSEN.

E. Lunu.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.