

Merudgifterne vil efter foranstaaende fordele sig saaledes:	Kr. Ø.
3 000 flere Sten.....	180.
Nedbrydning og Renhugning af 11 m ²	92.
Udgravning og Støbning af Fundamenter.....	360.
Forlængelse af Skorstenen.....	330.
Skalmuring.....	210.
Difference ved ildfaste Materialer.....	373. 29
Tømrer- og Blikkenslagerarbejde.....	65. 73
I alt...	1 611. 02

Herfra maa fradrages:	
Besparelsen paa Smedearbejdet og paa uforudseelige Udgifter.....	139. 45
Den samlede Overskridelse bliver herefter.....	1 471. 57

Yderligere skal jeg oplyse, at naar jeg ikke paa et tidligere Tidspunkt kunde opgive, at der fandt Overskridelse Sted, var Grunden den, at Murermester Jensen under Arbejdets Gang blev meget syg og døde, hvorfor Forretningen overlodes til Sønnen, der under de vanskelige Forhold havde ondt ved at give rettidige Oplysninger om Overskridelsen, som jeg vidste maatte komme, men som jeg dog havde ventet ikke var blevet saa betydelig.

Da Haandværkerne har staaet i Forskud i meget lang Tid, tillader jeg mig at henstille, at Regningerne anvises til Udbetaling saa snart som muligt, eller i hvert Fald, at der udbetales et à Contobeløb til Murermesteren.

(sign.) Ejnar Packness.

Til Generaldirektoratet for Postvæsenet.

55) *Samme Konto.* Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 24. Februar 1923.

Gpd. IV. Nr. 37.

Ved Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1922—23 er med Hensyn til Skrivelserne fra Folketingets Finansudvalg og Landstingets Finansudvalg af henholdsvis 27. og 23. Juni 1922 søgt bevilget et Beløb af 73 400 Kr. til Installation af et nyt Kedelanlæg i Centralpostbygningen i København.

Under Arbejdets Gang har det imidlertid vist sig ønskeligt at tage forskellige Forholdsregler, som det paa Grund af den knapt tilmaalte Tid ikke var muligt at tage i Betragtning ved Udarbejdelsen af Projektet, og som sigter til at skabe et yderligere solidt og lettere regulerbart Anlæg. Man har saaledes af Hensyn til Soliditeten ment at burde lade Tilslutningerne til Ledningsnettet fra Kedlerne udføre med store Bøjninger i Stedet for med lige Rørstykker, at lade Fremløbsledningerne udføre dobbelt for at faa alle Kedler til at arbejde lige stærkt og at lade Instrumenter og Betjeningsanordning samle paa et andet Sted end oprindeligt tænkt. Disse Ændringer, der vil forhøje Anlæggets Levetid og bidrage til en bedre Økonomi, har trods al udvist Sparsommelighed medført, at det fra 93 400 Kr. til 73 400 Kr. reducerede Overslag er blevet overskredet med 2 600 Kr., og jeg skal derfor anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1922—23 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 2 Statsvirksomheder. B. Postvæsenet. I. Driften. Udgiftskonto B. 4. a. Til Installation af et nyt Kedelanlæg i Centralpostbygningen i København.

Summen forhøjes med..... 2 600 Kr.

M. N. SLEBSAGER.

Til Folketingets Finansudvalg.

kern.

Forslaget tiltrædes.