

§ 22 II. K. Søværnet. Løn til Arbejdere paa Helligdage og Sygedage (anslaet). Bevilling 100 000 Kr., Regnskab 160 010 Kr. 47 Ø. Merudgift 60 010 Kr. 47 Ø.

Statsrevisorerne bemærker, at der for en saa stor Overskridelse burde have været søgt Tillægsbevilling, selv om Bevillingen er anslaet.

Udvalget slutter sig hertil.

Andre Bemærkninger til Regnskabet.

Udover de Poster i Betænkningen over Statsregnskabet for Finansaaret 1925—26, som Statsrevisoratet har gjort særlige Bemærkninger til, har det henledt Rigsdagens Opmærksomhed paa Sager vedrørende Post- og Telegrafbygningen i Randers, Fransk-Undervisning til Posttjenestemænd og Anskaffelse af en Færge til Gedser—Warnemünde-Overfarten.

Post- og Telegrafbygningen i Randers.

I Hovedrevisorernes Beretning hedder det:

Efter at Byggeregnskabet for Post- og Telegrafbygningen i Randers, hvis Opførelse havde staaet paa i flere Aar og havde kostet 770 002 Kr. 15 Ø., var gennemgaaet i Hovedrevisoratet for Postvæsenet og Telegrafvæsenet, tilskrev dette Hovedrevisorat den 10. Maj 1926 Generalpostdirektoratet en Skrivelse, hvori det bl. a. bemærkedes, at der til Administration var medgaaet 121 632 Kr. 52 Ø. eller ca. 16 pCt. af Byggesummen, heraf vedrørende Arkitekterne 105 436 Kr. 09 Ø., at det, der bl. a. havde medvirket til at bringe de omhandlede Udgifter i Vejret, var den Omstændighed, at der var udarbejdet to Projekter, nemlig først det saakaldte Vinkelprojekt, hvis Udarbejdelse alene i Arkitekthonorar havde kostet 19 904 Kr., og derefter det, der endelig blev benyttet, at der i ca. 4 Aar havde været anvendt Konduktør ved Bygningen, hvortil var medgaaet 23 000 Kr. til Honorar og — da Konduktøren boede i Aarhus — 5 808 Kr. 50 Ø. til Rejser, og at der til Bygningsomkostningerne, hvoraf Arkitekthonoraret var udregnet, var medregnet visse Administrationsomkostninger, saaledes at eti Regnskabet opført Beløb af 38 144 Kr. i Arkitekthonorar for den opførte Bygning burde reduceres til 35 089 Kr.

I sin Svarskrivelse af 4. Oktober 1926 oplyste Generaldirektoratet, at Arbejdet, under en længere Vakance i Bygningsinspektørstillingen efter Professor Hack Kampmanns Død, var blevet overdraget Arkitekterne C. Harrild og H. J. Kampmann, hvem der tilsikredes Honorar efter Akademisk Architektforenings Regler, at Bygningen oprindelig var tænkt beliggende med Hovedparten paa den nordlige Side af Blindgaden Torvestræde og med en mindre Del paa den anden Side af denne Gade, saaledes at de to Dele skulde forbindes ved en Overbygning over Gaden, men at denne Plan (kaldet Vinkelprojektet), hvortil Arkitekterne efterhaanden havde udarbejdet 4 Sæt Hovedtegninger foruden andet, og hvortil Funderingsarbejdet allerede var paabegyndt, efter indtrængende Henstilling fra Randers Kommune maatte opgives. Kommunen havde nemlig besluttet at føre den blinde Gade igennem og havde hertil opnaaet de paagældende Grundejeres Løfte om vederlagsfri Grundafstaaelse, men da disse erfarede, at Gaden vilde blive overbygget, ansaa de sig for løst fra deres Tilsagn, og Kommunen bevægede derfor Postvæsenet til at samtykke i, at hele Post- og Telegrafbygningen kom til at ligge paa den nordlige Side af Strædet.

Arkitekterne gør i en Skrivelse, der medfulgte Generaldirektoratets Svarskrivelse, gældende, at de efter Arkitektforeningens Regler vilde have haft Ret til, udover de