

**BYGGEUDVALGET FOR
RIGSHOSPITALET**

Bilag.

Den 12. februar 1963.

Til undervisningsministeriet.

Byggeudvalget anmoder herved om undervisningsministeriets godkendelse af den medfølgende dispositionsplan nr. 2 af november 1962 for byggeriet på rigshospitalet.

Grundlaget for rigshospitalets byggeri er lov nr. 164 af 7. juni 1958, hvorefter undervisningsministeren er bemyndiget til at lade opføre en nybygning til brug for visse af hospitalets nuværende og fremtidige afdelinger og til at lade gennemføre de nødvendige bygningsarbejder til en modernisering og udvidelse af hospitalets bestående bygninger. Udgifterne hertil bevilges på de årlige finans- eller tillægsbevillingslove.

I overensstemmelse hermed er siden lovens vedtagelse moderniserings- og udvidelsesarbejder foretaget, nybygningsarbejder gennemført eller påbegyndt og et omfattende planlægnings- og projekteringsarbejde for byggeriet i de kommende år udført, hvorom henvises til de årlige beretninger til ministeriet og bemærkningerne til finans- og tillægsbevillingslovene.

Byggearbejdernes fortsættelse vil imidlertid medføre, at der fra og med finansåret 1963-64 af byggeledelsen må træffes forbedringer og sluttede aftaler, som kan have rækkevidde udover det enkelte finansår, og byggeudvalget anmoder derfor om bemyndigelse hertil i nødvendigt omfang inden for dispositionsplanens rammer.

Dispositionsplan nr. 2 knytter sig til den ligeledes medfølgende dispositionsplan nr. 1 af november 1961 med de ændringer, som en omarbejdelse af byggeprogrammet efter nedsættelse af bevillingen for 1962-63 i forbindelse med OMS-forliget nødvendiggjorde. Til planen hører endvidere de ligeledes medfølgende redegørelser af januar 1961 og august 1961 om henholdsvis fødeafdelingerne og børneafdelingen.

Som det nærmere fremgår af dispositionsplanerne og de dertil knyttede bemærkninger og økonomiske oversigter, kan udvik-

lingen og de nu foreliggende planer i hovedtræk sammenfattes således:

I. Nybygningerne.

Disse omfatter hospitalets centralkompleks samt selvstændige bygninger for børneafdeling, apotek samt køkken, vaskeridepot, værksteder m. v.

1. Centralkomplekset.

Planerne hertil er under projekteringen fuldstændigt omarbejdet, således at de nyeste erfaringer fra hospitalsbyggeri her og i udlandet er udnyttet, ligesom en rationalisering af hospitalsdriften er forberedt ved den bygningsmæssige udformning og indretning.

Den ændrede bygningsmæssige udformning medfører i sig selv ikke merudgifter, og byggeprogrammets størrelsesorden er ikke udvidet. Bygningens bruttoareal, der efter de oprindelige planer var anslået til 95.232 m², udgør efter ændringerne gennem de senere år og den nu gennemførte detailplanlægning 94.617 m².

Prisudviklingen siden 1957 har derimod bevirket betydelige forskydninger i udgiftsgrundlaget, hvorhos indførelsen af driftsrationaliserende foranstaltninger m. v. i planerne medfører forøgelse af anlægsudgifterne, som dog efter byggeudvalgets opfattelse senere mere end indvindes i dette meget store hospitals driftsøkonomi.

Anlægsudgifterne ved centralkomplekset kan opgøres således:

	Kr.
Udgiftsoverslag marts 1957 . . .	123.137.000
Varepaternosteranlæg	2.500.000
Rørpostanlæg, udvidet ventilationsanlæg m. v.	5.300.000
Udvidelse af teknikarealer . . .	1.970.000
Øget etagehøjde efter bygge-myndighedernes ønske	5.668.000
Forbedret køleanlæg	1.400.000