

28. september 1962.

Bilag.

Planlægningsudvalgets redegørelse for Lundtofteplanerne.

I bemærkningerne til forslaget til lov nr. 216 af 16. juni 1958 om erhvervelse af arealer til Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole (på Lundtoftesletten), blev der givet en redegørelse for baggrunden for planerne om højskolens udflytning.

Det blev heri fremhævet, at denne disposition var nødvendiggjort gennem efterkrigstidens udvikling inden for de tekniske videnskaber og det presserende behov for uddannelse af et tilstrækkeligt antal kvalificerede teknikere og for en intensivering af den teknisk-videnskabelige forskning her i landet, sammenholdt med de forhåndenværende lokalers fuldstændige utilstrækkelighed i forhold til antallet af studenter, lærere og andre forskere.

Der blev ikke i forbindelse med vedtagelsen af den nævnte lov fastlagt nogen ramme for de samlede udgifter ved det påtænkte byggeri på Lundtoftesletten.

Til fremme af detailprojekteringen og påbegyndelse af byggearbejderne blev der i finansåret 1959-60 bevilget 7 mill. kr., hvoraf dog kun ca. ½ mill. kr. kom til anvendelse. I finansåret 1960-61 blev bevilget 13½ mill. kr., men heraf blev kun anvendt godt 9 mill. kr. På finansloven for finansåret 1961-62 blev bevilget 40 mill. kr., som senere ved tillægsbevillingsloven blev nedsat til 26 mill. kr. På finansloven for finansåret 1962-63 er endelig bevilget 62 mill. kr., men dette beløb skal dog i henhold til det den 31. maj 1962 indgåede politiske forlig reduceres med 7 mill. kr. til 55 mill. kr.

Skematisk opstillet er der hidtil bevilget og forbrugt de nedennævnte beløb:

	Oprindelig bevilling kr.	Reguleret bevilling kr.	Forbrug kr.
1959-60	7 000 000	586 955	558 180
1960-61	13 456 000	9 256 000	9 249 628
1961-62	40 000 000	26 000 000	26 060 635
1962-63	62 000 000	(55 000 000)	
		<u>90 842 955</u>	

Der er således indtil nu givet bevillinger til et samlet beløb af ca. 91 mill. kr. Heraf var der pr. 1. september 1962 anvist 52 mill. kr. til udbetaling, og der må ved udløbet af finansåret 1962-63 på-

regnes anvist det bevilgede beløb på i alt ca. 91 mill. kr.

I skrivelse af 30. august 1962 (aktstykke nr. 878) har finansudvalget under hensyn til betydningen af at fastholde den påbegyndte arbejdsrytme givet tilslutning til, at arbejderne med udbygningen af Danmarks tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi fortsættes efter de planlagte retningslinjer indtil 1. november 1962, således at de samlede forpligtelser for statskassen i forbindelse med færdiggørelsen holdes inden for et beløb på i alt 181,5 mill. kr.

De bygninger, som hidtil er påbegyndt, og hvis færdiggørelse er forudsat inden for det nævnte beløb på 181,5 mill. kr., er følgende:

	Påregnet ibrugtagelse
A 13 Kemisk laboratorium B	1. september 1962
A 17 Fysisk laboratorium	1. — 1962
E 110 Tegnestuer og auditorier	1. — 1962
F 1 Teknikerhus	1. oktober 1962
E 100/101 Telegraf og telefoni	1. september 1963
E 103 Lydteknisk laboratorium	1. — 1963
E 105 Servoteknik	1. — 1963
E 106 Elektriske anlæg og maskiner	1. — 1963
E 111 Atomfysik	1. — 1963
E 94/102 Kantine og auditorier	1. — 1963
A 18 Auditorium, fysik	1. — 1963
E 95 Radioteknisk forskningslaboratorium	1. februar 1964
E 96 Elektromagnetisk feltteori og ionosfærelaboratorium	1. — 1964
E 107 Elektroteknisk laboratorium og lysteknik	1. september 1964
A 9 Regnecentral og anv. matematik	1. — 1964
M 89 Udviklingsinstitut	1. — 1964
M 90 Støberi- og procesforskningsinstitut	1. oktober 1964
E 109 Hal for E 106 og E 107	1. september 1964
A 15 Teknisk fysik	1. — 1965
A 19 (A 20) Laboratorium for uorganisk kemi	1. — 1965
A 22 Laboratorium for organisk kemi	1. — 1965
(Eller i stedet for A 19 og A 22:	
E 99/104 Bygnings- og elektroakustisk laboratorium	
M 92 Hal for mekanisk teknologi).	