

kr., hvorved man dog må tage hensyn til den meget betydelige prisstigning, der har fundet sted i den mellemliggende periode.

De i oversigten anførte tal er for hovedparten af overslagsmæssig karakter. Kun for de bygninger, som allerede er under opførelse, eller som står umiddelbart foran påbegyndelse, foreligger nøjagtig prisberegning. For de øvrige bygninger har man søgt at gøre overslaget så sikkert som muligt, men da der som anført for en væsentlig del af bygningerne endnu ikke forelå godkendte programlægningsforslag, er det klart, at overslaget måtte være behæftet med betydelig usikkerhed.

I det her omtalte overslag var man ved det arbejde, der var udført i den forløbne tid, nået ned på et bruttoetagemeterforbrug pr. studerende på 67 m² (ekskl. kælder). Når forslaget alligevel fremtrådte med en betydelig udgiftsførøgelse i forhold til skitseprojektet af 14. september 1959, skyldtes dette — foruden prisudviklingen — at antallet af studerende ved højskolen som følge af planlægningsudvalgets vedtagelser i den mellemliggende tid var steget fra ca. 2 700 til ca. 3 700, inkl. licentiatstuderende.

Såvel for læreanstalten som for planlægningsudvalget var det klart, at man næppe kunne påregne at opnå godkendelse af et projekt, der forudsatte en så betydelig investering inden for den første udbygningsperiode til 1970, og spørgsmålet om en reduktion eller udskydelse af visse dele af projektet kom derfor naturligt frem.

Fra læreanstalten blev derefter forelagt en prioritetsplan af juli 1962, som i første række tog hensyn til den forudsatte hurtige udbygning af undervisningen på DTH og DIA, idet man pegede på en

række bygninger — hvoraf nogle var af afgørende betydning for projektet som helhed, medens betydningen af andre endnu ikke kunne vurderes endeligt — uden afgørende skade for selve undervisningen kunne udskydes på kortere eller længere tid. Højskolen fandt det således forsvarligt på kort sigt at udskyde opførelsen af en række fællesbygninger (f. eks. administrationsbygningen, Danmarks tekniske Bibliotek og en stor middagskantine), ligesom opførelsen af en række ønskede højskolelaboratorier, hvis opførelse var mindre aktuel, og særlige selvstændige institutter, der er af sekundær betydning for undervisningen. Endvidere indebar planen betydelige rationaliseringer og indskrænkninger af de enkelte institutter. Herved lykkedes det at bringe bruttoetagemeterforbruget pr. studerende ned på mindre end 60 m² (ekskl. kælder). Heri er medtaget de bygninger, der under alle omstændigheder senere skal bygges (Danmarks tekniske Bibliotek, administrationsbygning og forskellige studenterfaciliteter).

Planlægningsudvalget har godkendt, at der i overensstemmelse med denne prioritetsplan ved en udskydelse af en del af bygningerne opnås en reduktion af 1. byggetape (1960-70) på 51 000 m² plus 26 500 m² kælderareal, svarende til en kalkulatorisk anskaffelsessum på i alt 117 mill. kr. Den samlede byggeudgift for 1. etape skulle på denne måde kunne reduceres fra 807 mill. kr. til 690 mill. kr. (ekskl. videnskabeligt udstyr). Dette beløb omfatter flere poster, der ikke var indregnet i de tidligere overslag på 297 mill. kr. og 420 mill. kr. Det direkte hermed sammenlignelige tal er for prioritetsplanen 627 mill. kr.