

b. 5.02. Statens gymnasieskoler.

32. Overordentlige bygningsudgifter.

Sorø Akademis Skole til ombygning og istandsættelse af skolens hovedbygning. 125.000 kr.

c. Ved skrivelse af 6. juli 1960 (aktstykke nr. 577) har finansudvalget stillet 860.000 kr. til rådighed til bygningsarbejderne. Heraf er til og med finansåret 1961-62 brugt 634.495 kr. I den første del af finansåret 1962-63 er afholdt 53.390 kr., medens senere regningskrav på 69.196 kr. er stillet i bero. Den herefter resterende del af bevillingen udgør 102.919 kr., hvorhos i den forløbne del af byggeperioden ifølge de kvartalsvise regnskabsoversigter er påløbet dokumenterede materialeprisstigninger samt overenskomstmæssige lønstigninger på tilsammen ca. 16.300 kr.

Fra den projekterende arkitekt, kgl. bygningsinspektør Nils Koppel, foreligger indstilling om en ændring af programmet for byggearbejderne gående ud på, at der i stedet for en oprindelig påtænkt installation af ovenlys i nyindrettede klasseværelser, som senere har vist sig at kunne undgås, foretages en akustisk regulering af disse rum tillige med installation af tavlebelysning.

Som det fremgår af arkitektens indstilling, der medfølger som bilag 1), vil udgiften til den akustiske regulering samt en merudgift på 2.524 kr. til vinduesreparationer tilsammen ikke overstige det beløb, som i det oprindelige overslag var afsat til installation af ovenlys i 9 klasseværelser samt til lægning af parketgulv i sangsalen, et arbejde, som ligeledes foreslås undladt til fordel for den mere påkrævede akustiske regulering.

Skolens rektor har i den medfølgende indstilling (bilag 2) kraftigt anbefalet dette arbejdes udførelse, idet undervisningen i de i øvrigt nyindrettede lokaler lider stærkt under de meget dårlige akustiske forhold.

Boligministeriet har tiltrådt forslaget i teknisk henseende og har endvidere godkendt et tidligere udarbejdet overslag, som nu foreligger ajourført efter de mellemværende prisstigninger.

Det bemærkes, at den oprindeligt anslåede byggesum på 860.000 kr. ikke ved nærværende forslag vil blive overskredet, når bortses fra de i byggeperioden påløbne løn- og prisstigninger, jfr. ovenfor.

Medens der i indeværende finansår kun vil være behov for bevilling til de i finansårets første del afholdte udgifter samt til de foreliggende regningskrav, vil resten af den oprindelige byggebevilling blive søgt genbevilget i finansåret 1963-64, da ombygningen ønskes videreført med den foran angivne ændring.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

De medfølgende bilag bedes tilbagesendt med svaret.

K. HELVEG PETERSEN

/ J. P. Ipsen,
fg. fm.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

Undervisningsministeriet. København, den 28. marts 1963.

a. Ændringsforslag til forslaget til tillægsbevillingslov for finansåret 1962-63, § 20. Undervisningsministeriet.

b. 6.02. Københavns universitet.

32. Overordentlige bygningsudgifter. 18.840 kr.