

bygning for fødeafdelingerne, børneafdelingen og den gynækologiske afdeling i stedet for det tidligere planlagte tredelte bygningskompleks, der kun skulle rumme fødeafdelingerne og børneafdelingen, og at disse to bygninger forbindes med en lavere mellembygning, som blandt andet skal indeholde lokaler for en række nye formål og desuden en række funktioner, der efter den hidtidige plan var tænkt henlagt til henholdsvis centralkompleksets tagetage og til randbebyggelsen, der består af en række af de ældre, utidssvarende bygninger, som vil kunne fjernes.

Ud over at tilgodese de forskellige formål, som i første række har ført til, at en ændret planløsning blev overvejet, indebærer forslaget efter min opfattelse, at der opnås en langt mere hensigtsmæssig planløsning af det nye rigshospital, end man tidligere har ment det muligt at opnå. Da man for en del år siden begyndte at overveje moderniseringen af rigshospitalet, var man af den opfattelse, at de omtalte ældre bygninger i randbebyggelsen var af ret god bygningsmæssig kvalitet og efter en ombygning kunne anvendes til hospitalsformål. Denne forudsætning vanskeliggjorde i nogen grad udarbejdelsen af hospitalets planløsning. Det har imidlertid nu vist sig, at disse ældre bygninger selv efter en omfattende og meget kostbar ombygning ikke vil opfylde de krav til standard og hensigtsmæssig udformning, som man i dag må stille til et moderne hospital.

Den løsning, der nu er foreslået, vil betyde en væsentlig *koncentration* ikke mindst ved patientbehandlingen, og dette indebærer driftsbesparelser, som måske — på længere sigt — vil opveje de forøgede anlægsudgifter.

Den foreslåede projektændring, som medfører en merudgift på ca. 36,5 mill. kr., vedrører kun arbejder, der i fremtiden skal udføres. Allerede udførte byggearbejder berøres naturligvis ikke.

Med hensyn til de *elektriske afskærmningsforanstaltninger*, der anlås at ville koste ca. 8 mill. kr., tillader jeg mig at henvisse til bemærkningerne til forslaget til loven af 1963, hvori det var anført, at dette spørgsmål ikke på daværende tidspunkt var teknisk afklaret, og at dets løsning kunne fremkalde merudgifter ud over beløbsrammen på 355 mill. kr. At der nu søges afsat et beløb hertil, efter at sagen er gennemarbejdet, betyder således ikke nogen egentlig ændring i det oprindelige projekt.

Hvad endelig angår det beløb på ca. 7 mill. kr., der søges om til *tunnelforbindelse m. v. til militærhospitalsafdelingen*, bemærkes, at dette hospital som tidligere nævnt først blev sammenlagt med rigshospitalet, efter at de planer, der lå til grund for loven af 1963, var udarbejdet.

For at opnå en rationel samdrift af de 2 hospitalsafdelinger er det nødvendigt bl. a. under hensyn til den kommende motorvej, at der etableres en tunnelforbindelse mellem afdelingerne, ligesom visse andre mindre koordineringsarbejder må foretages.