

4. I juli 1967 blev der efter aftale mellem Københavns universitet og byggeadministrationen for de højere læreanstalter nedsat et planlægningsudvalg, der skulle forestå programmeringsarbejdet og planlægningen af Panum-instituttet. I planlægningsudvalgets arbejde har også deltaget repræsentanter for undervisningsministeriet, boligministeriet og Rigshospitalet, ligesom amanuenserne ved det lægevidenskabelige fakultet og de studerende har været repræsenteret. Til at forberede programmeringen og afgive indstilling til planlægningsudvalget nedsatte rektor for Københavns universitet et arbejdsudvalg.

Samtidig med nedsættelsen af planlægningsudvalget blev det besluttet at overdrage projekteringen og opførelsen af det kommende institut til kgl. bygningsinspektør, arkitekt Nils Koppel, og denne har derefter i samarbejde med ingeniørfirmaerne Steensen & Varming og Mogens Balslev udarbejdet dels en bebyggelsesplan for hele området, dels et skitseprojekt vedrørende 1. afsnit af det kommende byggeri.

I skrivelse af 6. januar 1969 til finansudvalget (aktstykke nr. 125) blev der gjort nærmere rede for det hidtidige og forestående arbejde med programmeringen og projekteringen. Finansudvalget tiltrådte videreførelsen af dette arbejde under forudsætning af, at der blev fremsat lovforslag om bemyndigelse til undervisningsministeren til iværksættelse af selve opførelsen.

5. I september 1969 forelå en af Københavns universitet udarbejdet redegørelse for udbygningen af de lægevidenskabelige institutter ved universitetet. Redegørelsen var baseret på det af arbejdsudvalget tilvejebragte programmateriale, der havde været forelagt det forannævnte planlægningsudvalg.

Samtidig med den nævnte redegørelse forelå en af de projekterende teknikere udarbejdet foreløbig generalplan.

Udbygningsredegørelsen og generalplanen omfattede et samlet udbygningsprogram på ca. 120.000 m² brutto samt kælderarealer på ca. 110.000 m² brutto til forskellige servicefunktioner og parkering. Bebyggelsen var opdelt i 3 byggeområder, hvoraf 1. område, der omfattede den største del af byggeriet, var beregnet at kunne være færdigt i 1981. I dette område var tænkt placeret de teoretiske institutter for biokemi, fysiologi, arvebiologi, biofysik, eksperimentel immunologi, molekylær biologi, mikrobiologi og anatomi. Endvidere indgik i planerne for 1. område en del fællesarealer, herunder auditorier og visse kantine- og studenterfaciliteter.

I 2. og 3. område, der var forudsat opført i umiddelbar tilslutning til færdiggørelsen af 1. om-

råde, var tænkt placeret middagskantine, administrationslokaler og yderligere studenterfaciliteter samt de teoretiske institutter for farmakologi, hygiejne, neurofysiologi og adfærdsfysiologi.

Ved dimensioneringen har udgangspunktet med hensyn til studentertilgangen været de tidligere fastlagte forudsætninger om optagelse af 750 medicinske studerende pr. år ved Københavns universitet. Der er i bemærkningerne til det over for folketinget fremsatte forslag til lov om lægevidenskabelig studenterundervisning på hospitaler under Københavns hospitalsvæsen og Københavns Amts Sygehushvæsen redegjort for, hvorfor man har lagt det nævnte tal til grund ved planlægningen af universitetets udbygning. Antallet svarer i øvrigt til, hvad man i „Skitse for udbygningen af de højere uddannelser i tiden indtil 1980“ regner med at skulle optage i København, når der i Århus og Odense optages henholdsvis 400 og 200 nye medicinske studerende årligt.

I forbindelse med programmeringsarbejdet blev det fra universitetets side påpeget, at der må tilstræbes et mere rimeligt forhold mellem antallet af studerende og antallet af undervisere/forskere end hidtil for at sikre gennemførelsen af dels en tidssvarende intensiv undervisningsform for lægestuderende på uddannelsesstrinene mellem forprøve og den kliniske undervisning, dels den planlagte videre- og efteruddannelse.

I planskiten er det beregnede gennemsnitlige antal studerende pr. fast lærerstilling for 1969 angivet til 16,2 for de lægevidenskabelige fakulteter (inclusive forprøvefagene). Fra universitetets side har man givet udtryk for den opfattelse, at man, for at kunne give en tilstrækkelig effektiv undervisning ved de teoretiske institutter, må tilstræbe, at forholdet lærer:studerende inden for disse fag ikke bliver ringere end 1:5-6. Programmeringsarbejdet har været baseret på dette mål.

6. Den af teknikerne udarbejdede foreløbige generalplan viste, at udbygningen af 1. område, for hvilket der forelå et detaljeret program, måtte påregnes at koste ca. 378 mill. kr. For udbygningen af 2. og 3. område forelå der kun et delvist gennemarbejdet programmateriale. På grundlag heraf blev de samlede anlægsudgifter ved den fulde udbygning af Panum-instituttet skønnet at ville andrage ca. 600 mill. kr., beregnet efter byggepriserne i januar 1969. Hertil måtte efter de af universitetet opstillede beregninger lægges en udgift på ca. 100 mill. kr. til anskaffelse af videnskabeligt apparatur og undervisningsmateriel. De samlede udgifter i forbindelse