

hvorefter bevillingsrammer kun må anvendes til projekter, der indgår i det bygge- og anlægsprogram, der er beskrevet i anmærkningerne til finanslovsbevillingen. Endvidere henviste man til tidligere brevveksling om tilsvarende forhold i 1979, jfr. den sag, der er nævnt i statsrevisorernes beretning nr. 33/1979 om sammenholdelse af bevillinger og regnskabstal i statsregnskabet for 1979 under § 2, nr. 4 (e).

P&T bemærkede i sit svar, at der som en overgangsforanstaltning blev optaget projekter på tillægsbevillingslovsforslaget, som ikke tidligere havde været søgt på finansloven eller ved særlig bevilling fra finansudvalget, idet de omhandlede projekter var påbegyndt, inden rigsrevisionen havde præciseret de regler, der gælder for P&T's anlægsbevilling.

Ministeren har herefter godkendt de regler, der skal være gældende for P&T med hensyn til optagelse af byggeprojekter på finansloven, og som er gengivet nedenfor under pkt. 89.

87. Rigsrevisionen har endvidere bemærket, at P&T's bygningstjeneste i marts 1979 udarbejdede overslag vedrørende nye hovedpostkontorer og sorterecentre i Odense og Ålborg, hvorefter totaludgifterne var anslået til henholdsvis 162,2 mill. kr. og 134,0 mill. kr.

Under henvisning til, at totaludgifterne i finanslovsanmærkningerne, der blev færdigudarbejdet på et senere tidspunkt, udviste totaludgifter på 152,8 mill. kr. og 115,9 mill. kr. eller henholdsvis 9,4 og 18,1 mill. kr. mindre, anførte rigsrevisionen over for P&T, at man fandt det beklageligt, at projektoplysningerne i finanslovsanmærkningerne ikke var baseret på de ajourførte overslag, der forelå på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovsforslaget.

P&T oplyste, at udgiftstallene i finanslovsanmærkningerne var baseret på de interne investeringsplaner m.v., der var udarbejdet i januar-februar måneder. Disse planer justeredes løbende i forbindelse med de enkelte projekters forløb.

På grund af den interne beslutningsproces i etaten skal forslag til efterfølgende års finanslov være udarbejdet medio februar måned, og det medførte i det foreliggende tilfælde de anførte uoverensstemmelser i beløbsangivelserne.

88. Det fremgår af finanslovsanmærkningerne for 1980 og 1981, at den anslåede totaludgift for et nyt frimærketrykkeri i Ballerup fra 1980 til 1981 steg fra 8,5 til 18,9 mill. kr. Det oplyses i anmærkningerne for 1981, at stigningen i totaludgiften skyldes, at projektet er udvidet i overensstemmelse med det nu opgjorte arealbehov, der omfatter 2.500 m² stueplan og 500 m² kælderplan. Endvidere henvises til særlige krav til sikkerhed, brandsikring samt ventilationsforhold m.v.

Da opførelsen af det udvidede byggeri var påbegyndt allerede i 1980, udbad rigsrevisionen sig oplysning om, på hvilken måde bevillingsmyndighederne måtte have godkendt de skete dispositioner vedrørende det udvidede projekt. Man henviste i den forbindelse til budgetvejledningens pkt. 54.31, hvorefter dispositioner, der indebærer væsentlige projektændringer, herunder dispositioner, der medfører en væsentlig forhøjelse af den forudsatte totaludgift for det enkelte projekt, kun kan gennemføres med særskilt tilslutning fra finansudvalget.

P&T har i besvarelsen oplyst, at der ved udarbejdelsen af forslag til finanslov 1981 var fulgt den praksis, at der i finanslovsforslagene for projekter, for hvilke der på tidspunktet for udarbejdelsen ikke forelå tilstrækkeligt detaljeret kalkulationsgrundlag, blev angivet totalbeløb på basis af grove overslagsberegninger. Totalbeløbene er herefter, i takt med at kalkulationsgrundlaget er blevet forbedret, reguleret på efterfølgende finanslovsforslag uden forudgående indhentelse af bevillingsmyndighedernes tilslutning. En forudsætning har dog altid været, at der var dækning for de pågældende beløb inden for bevillingsrammen til anlægsudgifter.

P&T har endvidere oplyst, at totaludgiften på finansloven for 1980 på 8,5 mill. kr. var baseret på grove overslagsberegninger og på grundlag af en m²-pris for opførelse af en lager- og værkstedsbygning uden hensyn til de særlige sikkerhedsmæssige/tekniske krav, der måtte stilles til et frimærketrykkeri. Den anslåede totaludgift på 18,9 mill. kr. anført i finanslov 1981 var beregnet på grundlag af dispositionsforslaget for projektet, som forelå i december 1979.