

*FL-konto 4223. Odense*

Mindreforbruget på ca. 4 mill. kr. skyldes dels tidsmæssige forskydninger i anskaffelser, der medfører merforbrug i 1984, dels en egentlig billigeregørelse.

*FL-konto 4224. Ålborg*

Mindreforbruget på ca. 2 mill. kr. hidrører fra et tilsvarende merforbrug i 1982.

*FL-konto 4225 + 6532 + 7532. Centralpostbygningen. Ombygning II*

Mindreforbruget skyldes, at projektet er til revurdering, hvilket sandsynligvis vil medføre et merforbrug i kommende finansår.

*FL-konto 4226 + 6589 + 7589. Viborg*

Mindreforbruget, der skyldes tidsmæssige forskydninger i byggeriet som følge af udarbejdelse af lokalplan for området, vil medføre et tilsvarende merforbrug i kommende finansår.

*FL-konto 4227. OCR-udstyr*

Mindreforbruget, der skyldes, at projektarbejdet ikke blev afsluttet så betids, at hele anlægget kan leveres i indeværende år, medfører et merforbrug i 1984.

*FL-konto 4229 + 7369. Københavns Postterminal*

Merforbruget vedr. gennemførelse af foranstaltninger i henhold til aktstykke nr. 22 9/11 83.

*FL-konto 4230 + 6608 + 7608. Købmagergades Postkontor*

Merforbruget vedrører gennemførelse af foranstaltninger i henhold til aktstykke nr. 465 17/8 83.

*FL-konto 6202. Odense, 6320. Allerød, 6352. Bjerringbro, 6592. Middelfart*

Mindreforbruget skyldes, at behovet for nyanskaffelser af inventar har været mindre end forudsat.

*FL-konto 6203. Ålborg*

Merforbruget modsvarer et tilsvarende mindreforbrug i 1982.

*FL-konto 6321. Birkerød*

Mindreforbruget, der skyldes tidsmæssige forskydninger i byggeriet, modsvares af et merforbrug i 1984.

*FL-konto 6538. Skive*

Merforbruget, der skyldes nødvendige anskaffelser af inventar med direkte tilknytning til byggeriet, modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i kommende finansår.

*FL-konto 7200. Centralpostbygningen*

Merforbruget på ca. 3,3 mill. kr. skyldes dels udskydelse af arbejder i 1982 for ca. 2 mill. kr., dels at det af sikkerhedsmæssige grunde har været nødvendigt at etablere vægtterrøndering på byggepladsen over en periode.

*FL-konto 7202. Odense*

Merforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger af byggeriet i 1982, der medførte, at arbejder for ca. 5 mill. kr. blev udskudt til indeværende år. Det har endvidere været nødvendigt at udskyde arbejder for ca. 1,5 mill. kr. til 1984.

*FL-konto 7203. Ålborg, 7318. Skanderborg, 7337. Fredensborg, 7344. Kerteminde*

Mindreforbruget modsvares af et tilsvarende merforbrug i 1982.