

[Indenrigsministeren]

nybyggeri på i alt 7.000 m². Dette byggeri forudsætter nedrivning af ca. 9.000 m² og vil ikke kunne undgå at medføre gener i form af både byggegener og driftsgener forårsaget af afdelingsomflytninger.

En forbliven på Strandboulevarden vil indebære, at Finseninstitutet i byggeperioden på ca. 5 år ud af den i overvejelserne indgædede periode på 10–15 år skal fungere under betingelser, som er dårligere end de eksisterende. Samtidig vil Strandboulevardløsningen ikke uden yderligere store anlægsudgifter kunne bringes til fortsat at fungere efter periodens udgang. En løsning, hvorefter Finsenfunktionerne kan forblive på Strandboulevarden i en periode på 10–15 år, er anslået at medføre anlægsudgifter på ca. 280 mill. kr. (indeks 396, januar 1983), hvoraf udgifter til inventar og apparatur udgør ca. 140 mill. kr. Driftsudgifterne er anslået uændrede i forhold til de nuværende.

2. Blegdamsvejløsningen

I Blegdamsvejløsningen er foreslået bygget et underjordisk anlæg til strålebehandling, mens de onkologiske funktioner tænkes placeres samlet i det eksisterende sydkompleks. De kirurgiske, de dermatologiske samt alle de tværgående funktioner forudsættes sammenlagt med de tilsvarende afdelinger/funktioner på Blegdamsvejområdet.

Løsningen indebærer således, at man undlader byggeri til senge. Til gengæld skal der ske en mere intensiv udnyttelse af eksisterende arealer, idet der kan opnås plads til de øvrige Finsenfunktioner ved rationaliseringer, afdelingsflytninger m.v. Bygningen af det underjordiske anlæg til strålebehandling svarende til 10.000 m² etageareal kan gennemføres uden nævneværdige gener for omgivelserne. Ombygningerne i forbindelse med afdelingsflytninger m.v. kan gennemføres successivt for derved at minimere generne for hospitalets daglige drift.

Undervisningsministeriet har sideløbende med undersøgelserne vedrørende rigshospitalets fysiske rammer anmodet statens lægevidenskabelige forskningsråd om at tage initiativ til forhandlinger med de involverede parter vedrørende en samordning af den basale cancerforskning i hovedstadsområdet. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, men man har i Blegdamsvejløsningen skabt sikkerhed for,

at de basale cancerforskningsinstitutter fortsat vil kunne placeres samlet og i rimelig nærhed af de kliniske onkologiske afdelinger.

En indflytning af Finsenfunktionerne på Blegdamsvejområdet vil medføre anlægsudgifter på i alt ca. 375 mill. kr. (indeks 396, januar 1983), hvoraf udgifter til apparatur og inventar udgør ca. 150 mill. kr. Blegdamsvejløsningen er skønnet at indebære driftsmæssige besparelser på ca. 43 mill. kr. om året (januar 1983-niveau) i forhold til driftsudgifterne ved den nuværende afdelingsplacering.

Blegdamsvejløsningen indebærer endvidere, at Strandboulevardområdet kan frigøres og provenuet ved et eventuelt salg medgå til finansieringen af de samlede anlægsudgifter.

B. Hornbækfunktionerne

Det har som anført været en forudsætning for koordinationsgruppens arbejde, at Hornbækfunktionerne ikke flyttes til rigshospitalsområdet. Denne forudsætning er blevet yderligere understreget ved folketingets behandling af et beslutningsforslag om Fysiurgisk Hospital i Hornbæk.

1. Forbliven i Hornbæk

Koordinationsgruppen har skønnet, at en forbliven i Hornbæk fortsat kræver anlægsudgifter som angivet i generalplanen. Udgifterne ved overtagelse af bygningerne, som hidtil har været lejet af Samfundet og Hjemmet for Vanføre, og en gennemgribende renovering af hospitalet er i denne forbindelse opgjort til ca. 57 mill. kr. (indeks 396, januar 1983). På driftssiden vil udgifterne på årsbasis kunne reduceres med 0,7 mill. kr. (januar 1983-niveau), svarende til bortfald af huslejeudgiften.

2. Overflytning til Esbønderup Sygehus

Esbønderup sygehus er dimensioneret til 100 senge. Koordinationsgruppen har skønnet, at man kan opnå en forsvarlig driftsøkonomi ved udnyttelse af ca. 75 senge. Da Hornbækfunktionerne er forudsat dimensioneret til ca. 50 senge, vil en overtagelse af sygehuset forudsætte f.eks. flytning af andre fysiurgiske funktioner til Esbønderup. Investeringsudgifterne i forbindelse med en flyt-