

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
23. Ombygning af Baconkaj	6.780.000	5.220.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1983.		
IGANGSÆTTELSE: April 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: September 1985.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1984		17.400
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		927
c) Andre merudgifter		400
Revideret totaludgift ultimo december 1985		18.727
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	3.893	
PL-regulering	927	
Andre merudgifter	400	

Tillægsbevilling i alt	5.220	

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Merudgifter på 400.000 kr. er primært uforudsete ekstraudgifter i forbindelse med isvinteren 1984 - 1985.

Der kompenseres for denne merudgift ved en tilsvarende besparelse på konto 70.44.21., Esbjerg havn, Uddybning af trafikhavnebassinet.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget i 1984 på 3.893.000 kr. skyldes, at ombygningen af Baconkaj blev forsinket, yderligere i forhold til den i forbindelse TB 84 forventede forsinkelse.