var beregnet i Overslaget, 2,806 Rd. 18 ß., at Kommissionen har anset det nødvendigt strax at lade en Brandtelegraf til Nikolai Taarn, som i sin Tid blev foreslaaet af Vandinspektør Poulsen, som et Supplement til hans Forslag om Vandforsyningen, i Betragtning af den Betydning, den kunde faa under paakommende Ildebrandstilfælde, bringe i Udførelse, hvortil medgik 300 Rd., at det har været nødvendigt dels at have Gasbelysning ved Udførelsen af de dekorative Arbeider i Tilskuerpladsen, dels at foranstalte Prøver med Belysningen i Bygningen til et Beløb af 690 Rd. 5 ß., samt at Kommissionen, da Bedømmelsesudvalget, som ikke havde troet at skulle offre Midler paa Fortæppet, dog gik ind paa, at bekoste Malingen af dette — hvortil Materialet anskaffedes af Theatret —, og da Theaterbestyrelsen, mod hvad Kommissionen havde maattet forudsætte, ikke kunde afgive noget passende Lokale til dette Arbeides Udførelse, nødsagedes til hertil at leie Kasinos lille Sal i 2 Maaneder for et Beløb af 626 Rd. 72 ß. for saaledes at kunne drage Nytte af det overordentlig billige Tilbud, som nu forelaa og neppe senere vilde fremkomme og endelig til Afholdelse af Udgiften med et galvanisk Ringeapparat 39 Rd. 64 ß.

Ad 3. Naar der hev findes en Udgift af . . . . . 30,628 Rd. 17 ß.
medens den tidligere Kommission havde paaregnet en Udgift af . . . . . 25,888 — 32 –
og altsaa en Overskridelse af . . . . . 4,739 Rd. 81 ß.
hidrører dette væsentligt fra, at Kommissionen paa Grund af den med mange af de indre Fuldendelsesarbeider forbundne Brandfare ikke turde undlade at lade Bygningen bevogte ved en Brandvagt i Byggearbeidets sidste Periode, indtil Aflevering til Theaterchefen kunde finde Sted, at det var nødvendigt for i den sidste Tid før Afleveringen at forhindre, at en Mængde Uvedkommende trængte sig ind i Bygningen til Skade for denne og til Hinder for Arbeidets Fremme at have en Politivagt, at Kommissionen dels for at finde en Løsning af de Forviklinger, som vare opstaaede angaaende Afgjørelsen af Entreprenørernes Forpligtelser med Hensyn til Gasindlægget og dels for at skre sig den hensigtsmæssigste Udførelse af dette havde fundet det nødvendigt at opfordre Gasværksbestyrer Howitz til at være den behjælpelig i disse Henseender, hvilket Hr. Howitz kun var i Stand til ved til Assistance at benytte en af sine Funktionærer ved Gasværket, at det har været nødvendigt at skaffe extraordinær Medhjælp ved Sekretærforretninger og at udrede Honorarer for Assistance m. v.

Sluttelig maa det tilføies, at der efter Kommissionens Formening vil blive Spørgsmaal om Tilveiebringelsen af følgende yderligere Beløb:

1. Da den i det approberede Overslag beregnede og paa de tilhørende Tegninger angivne Underkjørsel kun vilde give Plads for een Vogn ad Gangen, hvilket Kommissionen maa finde aldeles utilstrækkeligt, og da man har faaet yderligere Bekræftelse paa Rigtigheden af denne Anskuelse ved den fra den midlertidige Underkjørsel i indeværende Sæson allerede vundne Erfaring, anser Kommissionen det for aldeles nødvendigt, at den endelige Underkjørsel gives samme Længde som den midlertige, hvorved dens Opførelse vil medføre en Udgift af circa 12000 Rd. Om dette Beløbs nøiagtige Størrelse skal Kommissionen ligeledes snarest muligt meddele Ministeriet nærmere Oplysning.

2. Paa Grund af Bygningens særegne Beskaffenhed og de store Krav, som Kommissionen under Arbeidets Udførelse og navnlig i den sidste Tid har maattet stille til Arkitekterne, maa det til 3 pCt. af Overslagssummen fastsatte Honorar anses for meget lavt, hvorfor Kommissionen varmt maa anbefale, at der tilstaas dem et Tillæg, som formentlig passende kunde ansættes til 3000 Rd.

3. Da fremdeles det Ingeniør Krarup for Varme- og Ventilationsapparatet tilstaaede Honorar af 1000 Rd. ikke kan anses for at staa i noget passende Forhold til det Arbeide, som han har ydet, og som har ført til et saa heldigt Resultat, maa Kommissionen indstille, at der gives ham et Extrahonorar af 500 Rd.

4. Endelig skal Kommissionen ved at henlede Opmærksomheden paa den særlige Betydning, som det af Kommissionens afdøde Medlemmer Etatsraad Hummel og navnlig Kaptain Larssen ydede Arbeide har havt for det hele Foretagende, henstille, om der ikke maatte være Anledning til i Erkjendelse heraf at lade Enkerne efter disse Mænd tilflyde et Beløb, der staar i passende Forhold til Arbeidet.

Med Hensyn til de Poster i Oversigten, som ikke i det Foregaaende ere motiverede af Kommissionen, fordi de ere approberede af Ministeriet, enten førend Kommissionen i dens nuværende Sammensætning tiltraadte, eller af denne særligt ere indstillede til Approbation af Ministeriet, skal Ministeriet tilføie følgende Oplysninger.